



И.о. руководителя регионального проекта

Глазунов И.В.


(подпись)

01.10.2019



УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.10.2019 № 8)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Ненецкий автономный округ

"Жилье"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ	На момент установления значений показателя по вводу жилья отсутствовала методика их расчета. Были приняты данные по вводу жилого здания в целом, ввод жилых помещений (жилья), запланированных к вводу зданий, ниже установленных показателей. Присутствует риск их не достижения.	-
2.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	Кассовое освоение по проекту в целом составляет 44,84% от плана, по объекту "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - 35,33% от плана.	-
3.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ	Плановый ввод объекта "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - ноябрь 2019 года, техническая готовность объекта на отчетную дату 70,1%.	-
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Увеличение объема жилищного строительства не менее чем 0,042 млн. квадратных метров в год, в том числе за счет получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ненецкого автономного округа</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Наличие отклонений	Увеличение объема жилищного строительства	возрастающий	млн. кв. метров	0,028	0,0005	0,00587	0,00759	0,0393	0,0393	19%	Основной ввод жилья запланирован на конец 2019 года.
2.	Наличие отклонений	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	возрастающий	млн. кв. метров	0,0192	0,00	0,00404	0,00404	0,0393	0,0393	10%	Основной ввод жилья запланирован на конец 2019 года.
3.	Отсутствие отклонений	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот	возрастающий	штук	11	0	0	0	8	8	0%	
4.	Отсутствие отклонений	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот	возрастающий	га	4	0,0	0,00	0,00	1,8	1,8	0%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</i>							
1.1.	Наличие отклонений	На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:	744,571	744,571	744,571	665,135	263,082	35,33%	
1.1.1.	Наличие отклонений	федеральный бюджет	393,000	393,000	393,000	351,060	138,860	35,33%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Наличие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	351,571	351,571	351,571	314,075	124,222	35,33%	
1.1.3.1	Наличие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	351,571	351,571	351,571	314,075	124,222	35,33%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
1.2	Наличие отклонений	На увеличение объема жилищного строительства ²⁾	1 126,507	922,310	922,310	689,570	484,380	52,52%	
1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	180,559	180,559	180,559	52,637	52,637		
1.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.3.	Наличие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	741,751	741,751	741,751	636,934	431,744	58,21%	
1.2.3.1	Наличие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	731,181	731,181	731,181	636,934	431,744	59,05%	
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,452	2,452	2,452	0	0	0,00%	

1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	8,118	8,118	8,118	0	0	0,00%	
1.2.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
1.2.5		Дефицит	204,197	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 871,078	1 666,881	1 666,881	1 354,705	747,462	44,84%	
Федеральный бюджет			573,559	573,559	573,559	403,696	191,496	33,39%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 093,322	1 093,322	1 093,322	951,009	555,965	50,85%	
внебюджетные источники			0,000	0,000	X	X	0,000		
Дефицит			204,197	0,000	X	X	X		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 31.12.2024				
1.	КРП	Отсутствие отклонений	Проект запущен	01.12.2018	01.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено.
2.	КРП	Отсутствие отклонений	Паспорт регионального проекта утвержден	13.12.2018	13.12.2018	Саутина В.В.	Протокол Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности от 13.12.2018 № 12
3.	КРП	Отсутствие отклонений	Выполнение работ разрешено	14.12.2018	14.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено.
4.	КРП	Отсутствие отклонений	Направлена заявка в Минстрой России на участие в приоритетном проекте	10.07.2018	02.07.2018	Саутина В.В.	Выполнено. Заявка № 01-31/5196 от 02.07.2019
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование заявки на участие в приоритетном проекте	10.07.2018	02.07.2018	Соколова Е.Г.	
5.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение о реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г.	Соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10015-2
5.1	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»	25.01.2019	22.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Дата зафиксирована в системе «Электронный бюджет»
5.2	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
6.	КРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета	28.02.2019	09.02.2019	Саутина В.В., Дорофеева Е.В.	Выполнено. Соглашение от 09.02.2019 № 069-09-2019-080
6.1	КРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о предоставлении субсидии, его согласование и рассмотрение на Администрации Ненецкого автономного округа	15.02.2019	09.02.2019	Дорофеева Е.В.	
8.1.	КРП	Наличие отклонений	Ввод в эксплуатацию объекта «Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар»	31.12.2019		Саутина В.В.	