

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.

(подпись)

06.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019

Ненецкий автономный округ

"Жилье"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ	На момент установления значений показателя по вводу жилья отсутствовала методика их расчета. Были приняты данные по вводу жилого здания в целом, ввод жилых помещений (жилья), запланированных к вводу зданий, ниже установленных показателей. Присутствует риск их не достижения. Предложение НАО о включении в 2019 году в фактическое значение показателя общего объема жилых зданий Минстроем не поддержано.	Администрация Ненецкого автономного округа обратилась в Минстрой России с предложением принять за фактическое значение показателя в 2019 году площадь жилых и нежилых помещений (№ 01-24/8087 от 16.10.2019. Предложение не поддержано.
2.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	Кассовое освоение по объекту "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - 42,57% от плана.	-
3.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ	Плановый ввод объекта "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - ноябрь 2019 года, техническая готовность объекта на отчетную дату 71,9%.	Увеличение темпов работ. Доставка материалов самолетом. Разделение проекта на этапы (в связи с возникшим форс-мажором по поставке материалов): ввод комплекса зданий в 2019 году, благоустройство в 2020 году. Плановая дата открытия школы - 1 сентября 2020 года.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,042 млн. квадратных метров в год (Ненецкий автономный округ)												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Разное отклонение	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	возрастающий	млн. кв. метров	0,030	0,0005	0,00587	0,00759	0,0098	0,0393	25%	Основной ввод жилья запланирован на конец 2019 года.
2.	Разное отклонение	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	возрастающий	млн. кв. метров	0,0192	0,00	0,00404	0,00404	0,0041	0,0393	11%	Основной ввод жилья запланирован на конец 2019 года.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства</i>							
1.1.	Наличие отклонений	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства	744,571	744,571	744,571	744,571	316,964	42,57%	Присутствует риск освоение предусмотренных лимитов не в полном объеме
1.1.1.	Наличие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ)	393,000	393,000	393,000	393,000	167,300	42,57%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Наличие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	744,571	744,571	744,571	744,571	316,964	42,57%	
1.1.3.1	Наличие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	744,571	744,571	744,571	744,571	316,964	42,57%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			744,571	744,571	744,571	744,571	316,964	42,57%	
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ)			393,000	393,000	393,000	393,000	167,300	42,57%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			744,571	744,571	744,571	744,571	316,964	42,57%	
бюджет субъекта Российской Федерации			744,571	744,571	744,571	744,571	316,964		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
внебюджетные источники			0,000	0,000	X	X	0,000		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Строительство объекта	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.2	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведена оценка соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.3	РРП	Наличие отклонений	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
1.3.1	РРП	Наличие отклонений	Проведена проверка соответствия построенного объекта капитального строительства разрешению на строительство и проектной документации	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
2.1	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г	Соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10015-2
2.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет» (требуемая часть)	25.01.2019	22.01.2019	Соколова Е.Г	Выполнено. Дата зафиксирована в системе "Электронный бюджет"
2.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г	Выполнено.
2.2	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Саутина В.В.	
2.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа	31.12.2019	31.12.2019	Фомин М.Н.	
2.3	КРП	Отсутствие отклонений	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	28.02.2019	09.02.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Соглашение от 09.02.2019 № 069-09-2019-080
2.3.1	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о предоставлении субсидии, его согласование и рассмотрение на Администрации Ненецкого автономного округа	15.02.2019	09.02.2019	Дорофеева Е.В	
2.4.2	РРП	Отсутствие отклонений	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта в 2019 году	20.01.2020	20.01.2020	Соколова Е.Г	