

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.
(подпись)

06.02.2020

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.02.2020

Ненецкий автономный округ

"Жилье"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА	Кассовое освоение по объекту "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - 72,02% от плана.	В Минстрой России направлено подтверждение потребности в средствах неиспользованной в 2019 году субсидии на реализацию мероприятия в 2020 году. В бюджете НАО бюджетные ассигнование на завершение объекта будут предусмотрены на ближайшей сессии Собрания Депутатов НАО.
2.	Наличие отклонений	СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ	Плановый ввод объекта "Школа № 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар" - ноябрь 2019 года, техническая готовность объекта на отчетную дату 94%. Невыполнено благоустройство в объеме 6%.	Проект разделен на этапы: 1 этап: комплекс зданий- введен 20.01.2020, 2 этап: Благоустройство- будет выполнено в летний период 2020 года.
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,042 млн. квадратных метров в год (Ненецкий автономный округ)												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год	возрастающий	млн. кв. метров	0,030	0,0006	0,00000	0,00000	0,0000	0,0350	0%	
2.	Отсутствие отклонений	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	возрастающий	млн. кв. метров	0,0192	0,00	0,00000	0,00000	0,0000	0,0000	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ненецкий автономный округ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ненецкий автономный округ)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
бюджет субъекта Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
внебюджетные источники			0,000	0,000	X	X	0,000		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	-	Наличие отклонений	<i>Реализованны проекты по развитию территорий, расположенных на границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства</i>	31.12.2019	30.06.2020	Фомин М.Н.	В работе. Благоустройство территории объекта социального назначения возможно выполнить в летний период. При внесении изменений в паспорт РП будет предложена корректировка планового срока результата, КТ и мероприятий в его состава на 20.01.2020
1.1.	РРП	Наличие отклонений	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	31.12.2019	20.01.2020	Фомин М.Н.	Выполнено. КС-11.
1.1.1.	РРП	Наличие отклонений	Строительство объекта	31.12.2019	20.01.2020	Фомин М.Н.	
1.2.	РРП	Наличие отклонений	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2019	20.01.2020	Фомин М.Н.	Выполнено. ЗОС № 2 от 20.01.2020
1.2.1.	РРП	Наличие отклонений	Проведена оценка соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	31.12.2019	20.01.2020	Фомин М.Н.	
1.3.	РРП	Наличие отклонений	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2019	20.01.2020	Фомин М.Н.	Выполнено. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию RU83301000-1-2020 от 20.01.2020 (комплекс зданий)
1.3.1.	РРП	Наличие отклонений	Проведена проверка соответствия построенного объекта капитального строительства разрешению на строительство и проектной документации	31.12.2019	20.01.2020	Фомин М.Н.	
2.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Мониторинг объема ввода жилья на территории Ненецкого автономного округа</i>	31.12.2020	31.12.2020	Фомин М.Н.	Отчет за январь 2020 г. находится на подписи руководителя.
2.4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Отчет о достижении значений результатов регионального проекта в 2019 году</i>	01.01.2020	20.01.2020	Соколова Е.Г.	Выполнено. Отчет
2.4.3.	РРП	Отсутствие отклонений	<i>Отчет (уточненный на основании статистической информации) об объемах ввода жилья в Ненецком автономном округе в 2019 году</i>	01.01.2020	01.05.2020	Фомин М.Н.	В работе.