

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента природных ресурсов, экологии и  
агропромышленного комплекса Ненецкого  
автономного округа

М.М. Ферин



(подпись)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2024

*Ненецкий автономный округ*

*Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Разделы: 1. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, с участием федерального финансирования, шт	<p>В процессе прохождения экспертизы экспертной комиссией Росприроднадзора были выявлены замечания к проектной документации, являющейся исходной информацией для разработки материалов ОВОС по государственному контракту, несмотря на наличие положительного согласования Росприроднадзора по проектной документации от 11.12.2020 № АА-10-02-32/34841.</p> <p>Согласно техническому заданию в обязанности Подрядчика не входила корректировка проектной документации, в связи с чем требование об устранении Подрядчиком в полном объеме замечаний экспертов является избыточным.</p> <p>Таким образом, учитывая тот факт, что в бюджете Ненецкого автономного округа на 2023 год отсутствуют бюджетные ассигнования на увеличение стоимости цены государственного контракта на корректировку проектной документации, являющееся основанием для продления государственного контракта, на основании письма ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ» от 09.11.2023 № А-12, принято решение о расторжении государственного контракта по согласованию сторон (Соглашение о расторжении государственного контракта подписано сторонами 10.11.2023).</p>	Усиленный контроль за ходом исполнения работ по Контракту
2		Разделы, за исключением указанных в пункте 1	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-





### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА В

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<b>«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	100,00%	
1.1.		<i>Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-Мара</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	100,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	100,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.2.		<b>Рекультивация свалки ТКО п.Искателей</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	<b>9,338</b>	100,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	100,00%	
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9,338	9,338	9,338	9,338	9,338	100,00%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.3.		<b>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</b>	<b>1,801</b>	<b>1,801</b>	<b>1,801</b>	<b>1,801</b>	<b>1,801</b>	100,00%	
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	100,00%	
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	100,00%	
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		

1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники		X	X	X	X		
1.4.		<b>Ликвидация накопленного экологического ущерба в п. Амдерма</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>6,700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.4.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.4.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%	
1.4.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%	
1.4.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.4.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.4.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.5.		<b>Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа</b>	<b>6,033</b>	<b>6,033</b>	<b>6,033</b>	<b>6,033</b>	<b>6,033</b>	<b>100,00%</b>	
1.5.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.5.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.5.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	100,00%	
1.5.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	100,00%	
1.5.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.5.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.5.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>33,21</b>	<b>33,21</b>	<b>33,21</b>	<b>33,21</b>	<b>26,510</b>	<b>79,83%</b>	
<b>Федеральный бюджет</b>			0	0	0	0	0		
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0	0	0	0	0		
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			33,21	33,21	33,21	33,21	26,510	79,83%	
<b>внебюджетные источники</b>				X	X	X			



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<b>Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре"</b>	31.12.2024			
1.1.1.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году</i>	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «Техно-Терра», срок исполнения установлен на 20.12.2021. Отчетные материалы сданы. Государственный контракт расторгнут по соглашению сторон, так как не все работы выполнены. В частности не выполнены работы по внесению объекта в ГРОНВОС (причина - включение объекта в ГРОРО). Контракт исполнен с нарушением сроков, к Подрядчику применена система штрафов. Выставлено требование исх. от 06.10.2023 № 6473 о начислении пени. Размер пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту составляет 1 128 964,20 рублей. Пени оплачены в размере 50 % (основание- списание в соответствии с требованиями законодательства РФ).
1.1.2.	РП		<i>Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме</i>	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.2.			<b>Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей"</b>	31.12.2024			
1.2.1.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году</i>	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заклучен государственный контракт с ООО «Техно-Терра», срок исполнения установлен на 20.12.2021. В настоящее время по ПСД проведены общественные обсуждения, получено заключение государственной экологической экспертизы, экспертиза достоверности сметной стоимости, получено согласование Росприроднадзора по постановлению Правительства РФ № 542. Контракт исполнен с нарушением сроков, к Подрядчику применена система штрафов. Работы выполнены в полном объеме. Выставлено требование исх. от 06.12.2023 № 7591 о начислении пени. Размер пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту составляет 2 031 015,00 рублей.
1.2.2.	РП		<i>Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме</i>	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.3.			<b>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</b>	31.12.2042			

1.3.2.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года	01.09.2023	01.09.2023	Чабдаров А.М.	Работы выполнены в полном объеме.
1.3.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.3.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.4.			<b>Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"</b>	31.12.2024			
1.4.1.	РП		Разработка материалов ОВОС по проектной документации, прохождение государственной экологической экспертизы	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	<p>Заключен государственный контракт с ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ» 06.06.2022 на сумму 6 700,0 тыс. руб. В процессе прохождения экспертизы экспертной комиссией Росприроднадзора были выявлены замечания к проектной документации, являющейся исходной информацией для разработки материалов ОВОС по государственному контракту, несмотря на наличие положительного согласования Росприроднадзора по проектной документации от 11.12.2020 № АА-10-02-32/34841.</p> <p>Согласно техническому заданию в обязанности Подрядчика не входила корректировка проектной документации, в связи с чем требование об устранении Подрядчиком в полном объеме замечаний экспертов является избыточным.</p> <p>Таким образом, учитывая тот факт, что в бюджете Ненецкого автономного округа на 2023 год отсутствуют бюджетные ассигнования на увеличение стоимости цены государственного контракта на корректировку проектной документации, являющееся основанием для продления государственного контракта, на основании письма ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ» от 09.11.2023 № А-12, принято решение о расторжении государственного контракта по согласованию сторон (Соглашение о расторжении государственного контракта подписано сторонами 10.11.2023).</p>
1.4.2.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.5.			Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета	31.12.2024			

1.5.2.	РП		<i>Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года</i>	01.09.2023	01.09.2023	Чабдаров А.М.	Работы выполнены в полном объеме.
1.5.3.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году</i>	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Контроль осуществляется
1.5.4.	РП		<i>Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2023 году</i>	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Работы выполнены в полном объеме.