

Руководитель регионального проекта

Саутина В.В.



(подпись)

30.04.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от 24.04.2019 № 3)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019
Ненецкий автономный округ
"Жилье"
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критичных отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Увеличение объема жилищного строительства	возрастающий	млн. кв. метров	0,028	0,0005	0,00477	0,013	0,0393	0,0393	12%	
2.	Отсутствие отклонений	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	возрастающий	млн. кв. метров	0,0192	0,00	0,00336	0,012	0,0393	0,0393	9%	
3.	Отсутствие отклонений	Количество земельных участков, вовлеченных в оборот	возрастающий	штук	11	0	0	7	8	8	0%	
4.	Отсутствие отклонений	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот	возрастающий	га	4	0,0	0,00	1,45	1,8	1,8	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критических отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критических отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)* 100	Комментарий
			Предусмотрен по плану регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</i>							
1.1.	Наличие отклонений	На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:	744,571	744,571	744,571	129,595	90,231	12,12%	В процессе принятия закона об окружном бюджете на 2019 год бюджетные ассигнования были скорректированы, в не учтены средства местных бюджетов
1.1.1.	Наличие отклонений	федеральный бюджет	393,000	393,000	393,000	68,403	47,626	12,12%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Наличие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	351,571	351,571	351,571	61,192	42,605	12,12%	
1.1.3.1	Наличие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	351,571	351,571	351,571	61,192	42,605	12,12%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
1.2		На увеличение объема жилищного строительства ²⁾	1 126,507	922,310	922,310	83,279	83,279	9,03%	
1.2.1.	Наличие отклонений	федеральный бюджет	180,559	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.3.	Наличие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	741,751	922,310	922,310	83,279	83,279	9,03%	
1.2.3.1	Наличие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	731,181	911,740	911,740	83,279	83,279	9,13%	
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2,452	2,452	2,452	0	0	0,00%	
1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	8,118	8,118	8,118	0	0	0,00%	
1.2.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
1.2.5		Дефицит	204,197	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 871,078	1 666,881	1 666,881	212,874	173,510	10,41%	
федеральный бюджет			573,559	393,000	393,000	68,403	47,626	12,12%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-1 093,322	351,571	351,571	61,192	42,605	12,12%	
внебюджетные источники			0,000	0,000	X	X	0,000		
Дефицит			204,197	0,000	X	X	X		

Наличие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
		Наличие отклонений по исполнению бюджета
		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 31.12.2024				
1.	КРП	Отсутствие отклонений	Проект запущен	01.12.2018	01.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено.
2.	КРП	Отсутствие отклонений	Паспорт регионального проекта утвержден	13.12.2018	13.12.2018	Саутина В.В.	Протокол Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности от 13.12.2018 № 12
3.	КРП	Отсутствие отклонений	Выполнение работ разрешено	14.12.2018	14.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено.
4.	КРП	Отсутствие отклонений	Направлена заявка в Минстрой России на участие в приоритетном проекте	10.07.2018	02.07.2018	Саутина В.В.	Выполнено. Заявка № 01-31/5196 от 02.07.2019
4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование заявки на участие в приоритетном проекте	10.07.2018	02.07.2018	Соколова Е.Г.	
5.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение о реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г.	Соглашение от 01.02.2019 № 069-2019-F10015-2
5.1	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»	25.01.2019	22.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Дата зафиксирована в системе "Электронный бюджет"
5.2	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование	05.02.2019	01.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
6.	КРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета	28.02.2019	09.02.2019	Саутина В.В., Дорофеева Е.В.	Выполнено. Соглашение от 09.02.2019 № 069-09-2019-080
6.1	КРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о предоставлении субсидии, его согласование и рассмотрение на Администрации Ненецкого автономного округа	15.02.2019	09.02.2019	Дорофеева Е.В.	