

Руководитель
регионального
проекта
(Чинаров А.А.)








Подпись


01.08.2019

ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЧИСТАЯ ВОДА»
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	100,0	
2.		Доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	100,0	
3.		Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной/ муниципальными программами, нарастающим итогом	ед.	-	-	-	-	-	-	-	



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса							
1.1		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ненецкого автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, <i>в том числе:</i>							
1.1.1		Федеральный бюджет	9,925	9,925	9,925	0	0	0	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	x	x	x	x	x	x	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	3,685	3,685	3,685	0	0	0	
1.1.4		Внебюджетные фонды	x	x	x	x	x	x	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			13,610	13,610	13,610	0	0	0	
Федеральный бюджет			9,925	9,925	9,925	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			x	x	x	x	x	x	
Консолидированный бюджет НАО			3,685	3,685	3,685	0	0	0	
Внебюджетные фонды			x	x	x	x	x	x	

 Наличие критических отклонений





 Наличие отклонений

 Отсутствие отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	
2.		Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
1.			Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения				
1.1.	А.В. Лидер		Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.05.2019	01.05.2019	А.А. Чинаров	Сводный отчет о результатах оценки состояния



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
2			Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы повышения качества водоснабжения				
2.1.	Руководитель Департамента		Утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности	01.09.2019	01.09.2019/ 01.09.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Постановление Администрации НАО об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения
2.1.1.	Руководитель Департамента		Разработан и направлен на согласование в муниципальные образования проект приказа Департамента о подготовке, утверждении и реализации муниципальных программ (далее - Порядок подготовки муниципальных программ)	15.04.2019	15.04.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Проект приказа Департамента об утверждении Порядка подготовки муниципальных программ
2.1.2.	Н.Ю. Лешуков		Согласование Порядка подготовки муниципальных программ муниципальными образованиями	20.04.2019	20.04.2019	Главы МО	



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа
				План	Факт / прогноз		
2.1.3.	Руководитель Департамента		Утвержден и направлен в муниципальные образования Порядок подготовки муниципальных программ	01.05.2019	01.05.2019	Е.М. Корельская, Н.Ю. Лешуков	Приказ Департамента об утверждении Порядка подготовки муниципальных программ
2.1.4.	А.А. Чинаров		Муниципальными образованиями разработаны и направлены в Департамент проекты муниципальных программ	15.05.2019	15.05.2019	Главы МО	Проекты муниципальных программ
2.1.5.	Руководитель Департамента		Департаментом на основании проектов муниципальных программ разработан и направлен в Минстрой России проект региональной программы	01.06.2019	01.06.2019	А.А. Чинаров	Проект региональной программы
2.1.6.	А.В. Лидер		Проект региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России	01.08.2019	31.07.2019	А.А. Чинаров	Постановление Администрации ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы



Наличие критических отклонений



Наличие отклонений



Отсутствие отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения