


Заместитель руководителя
регионального проекта

И.В. Глазунов



(подпись)

01.10.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.10.2019 № 8)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.19.

"Ненецкий автономный округ"

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствия отклонений	Отсутствия отклонений	Отсутствия отклонений		Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Актуально			
2.	Актуально			
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>«(наименование показателя федерального проекта)»</i>												
1.	Соблюдение законодательства	Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	Возрастающий	%	27,80	27,80	27,80	27,80	34,50	34,50	100%	
2.	Соблюдение законодательства	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом	Убывающий	%	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Соблюдение законодательства	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети субъекта Российской Федерации в два раза по сравнению с 2017 годом		%	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Соблюдение законодательства	Доля протяженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %	Возрастающий	%	69,80	69,80	69,80	69,80	71,10	71,10	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Доля протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %</i>	379	379	379	379	282	74,38%	
1.1.		<i><(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:</i>							
1.1.1.		федеральный бюджет	84	84	84	84	84	100,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	295	295	295	295	198	67,09%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	295	295	295	295	198	67,09%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0		0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)				0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2		<i>Доля протяженности дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %</i>	51	51	51	0	24	47,68%	
2.1.		<i><(указывается наименование результата регионального проекта), в том числе:</i>							
2.1.1.		федеральный бюджет	50	50	50	50	50	100,00%	

2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0		
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	21	21	21	20	0	1,18%	
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	20	20	20	20	0		
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1	1	1	0	0	35,00%	
2.1.4.	внебюджетные источники		X	X	X			
...	...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:								
федеральный бюджет		134	134	134	134	134	100,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		316	316	316	315	198	62,76%	
внебюджетные источники			X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Существенное отклонение	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта.</i></p> <p><i>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий</i></p>				
1.1.	Администратор регионального проекта	Наличие отклонений	<p><i>Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.</i></p> <p><i>Доведение доли улично-дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85%</i></p>			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
1.1.1.	Администратор регионального проекта	Объект не отмечен	<p><i>Соглашение между Росавтодором и Ненецким автономным округом о предоставлении бюджету Ненецкого автономного округа и Нарьян-Марской городской агломерации межбюджетных трансфертов</i></p>	01.03.2019	20.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.1.1.	Администратор регионального проекта	Объект не отмечен	<p><i>Заключение с Ненецким автономным округом соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ненецким автономным округом обязательств по достижению показателей и решению задач регионального проекта</i></p>	01.03.2019	20.03.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено

1.1.2.	Администратор регионального проекта	Выполнение мероприятий	Ненецким автономным округом заключены соглашения с органами местного управления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.2.1.	Администратор регионального проекта	Выполнение мероприятий	Соглашение между Ненецким автономным округом и муниципальным образованием "Городской округ "Город Нарьян-Мар" о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов	17.03.2019	16.04.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Выполнено
1.1.3.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом и органами местного самоуправления заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе. Контракты заключены частично на 92%. Проводятся закупочные процедуры.
1.1.3.1	Администратор проекта	Наличие отклонений	Заключение контрактов на выполнение мероприятий по выполнению показателей регионального проекта	31.05.2019	15.08.2019	КУ НАО "Централизованный стройзаказчик", МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	В работе. Контракты заключены частично. Проводятся закупочные процедуры.
2		Наличие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.1.	Администратор проекта	Выполнение мероприятий	Ненецким автономным округом совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.1.1.	Администратор проекта	Выполнение мероприятий	Анализ перечня аварийно-опасных участков дорожной сети субъекта и городской агломерации	10.04.2019	10.04.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО	
2.1.2.	Администратор проекта	Выполнение мероприятий	План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	14.06.2019	ОГИБДД УМВД России по НАО	

2.2.	Администратор проекта	Наличие отклонений	Ненецким автономным округом, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендации в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ненецкого автономного округа	01.07.2019	01.09.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	В работе.
2.3.	Администратор проекта	Исполнение обязательств	Ненецким автономным округом обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.12.2019	31.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.3.	Администратор проекта	Исполнение обязательств	Ненецким автономным округом проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.12.2019	01.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	
2.3.	Администратор проекта	Исполнение обязательств	Ненецким автономным округом разработан и представлен в Росавтодор согласован региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	15.12.2019	15.12.2019	Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	