


И.о. руководителя Департамента природных  
ресурсов, экологии и агропромышленного  
комплекса Ненецкого автономного округа

  
М.М. Ферин  
(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2020

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2020

*Ненецкий автономный округ*

*Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы, кроме раздела 3. Сведения об исполнении бюджета	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-
2.		Раздел 3. Сведения об исполнении бюджета	<p>Государственный контракт от 14.07.2020 № 18-0184200000620000283 на выполнение работ по очистке водоохранных зон от отходов и мусора (Экологическая реабилитация р. Печора) расторгнут в одностороннем порядке. (Сумма контракта 495 750,00 руб). В связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по контракту и техническому заданию.</p> <p>Неисполнение контракта не повлияет на достижение целевых показателей, поскольку за счет мероприятия проведение акции "Водным объектам НАО - чистые берега" показатель перевыполнен.</p> <p>Информация по Подрядчику будет в установленные сроки направлена в Ненецкое УФАС для включения его в реестр недобросовестных подрядчиков.</p>	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Площадь восстановленных водных объектов	возрастающий	тыс. га	0	0	0	0	-	0	0%	
2.		Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	возрастающий	тыс. км.	0	0	0	0,0465	0,0679	0,02	340%	
3.		Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	возрастающий	чел.	0	0	0	708	997	400	249%	
4.		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	возрастающий	млн. чел.	0	0	0	0,02465	0,02465	0,02465	100%	



### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	0	X	0	0	0		
1.1.		<i>Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X		0	
1.2.		<i>Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора</i>	0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	Государственный контракт от 14.07.2020 № 18-0184200000620000283 на выполнение работ по очистке водоохраных зон от отходов и мусора (Экологическая реабилитация р. Печора) расторгнут в одностороннем порядке.
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,50	0,50	0,50	0	0	0,00%	
внебюджетные источники	0	X	X	X	0		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Мероприятие "Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД"</i>	31.12.2024			
1.1.1.	РП		<i>Согласование мероприятия по разработке ПСД в Росводресурсах</i>	01.05.2020	31.12.2020	Чабдаров А.М.	
1.2.			<i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i>				
1.2.1.	РП		Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	01.06.2020	15.09.2020	Чабдаров А.М.	Проведена акция "Водным объектам НАО - чистые берега". По состоянию на 01.11.2020 приняло участие в акции порядка 997 человек, очищено более 67,87 км береговой полосы, собрано порядка 1077 мешков отходов и вывезено на полигон ТКО г. Нарьян-Мара
1.2.2.	РП		Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных объектов	01.01.2020	01.06.2020	Чабдаров А.М.	План организации работ по очистке от бытового мусора берегов водных объектов разработан и утвержден.
1.2.3.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2020 года	01.06.2020	30.07.2020	Чабдаров А.М.	заключен государственный контракт от 14.07.2020 № 18-0184200000620000283.
1.2.4.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.08.2020	30.09.2020	Чабдаров А.М.	Государственный контракт от 14.07.2020 № 18-0184200000620000283 на выполнение работ по очистке водоохранных зон от отходов и мусора (Экологическая реабилитация р. Печора) расторгнут в одностороннем порядке. В связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по ГК.
1.2.5.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	30.09.2020	30.11.2020	Чабдаров А.М.	