


Руководитель Департамента природных ресурсов,  
экологии и агропромышленного комплекса  
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров



(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.05.2021

*Ненецкий автономный округ*

*Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Площадь восстановленных водных объектов	возрастающий	тыс. га	0	0	-	-	-	0	0%	
2.		Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	возрастающий	тыс. км.	0	0	-	-	-	0,03	0%	
3.		Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	возрастающий	чел.	0	0	-	-	-	450	0%	
4.		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	возрастающий	млн. чел.	0	0	-	-	-	0,03465	0%	

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	0	X	0	0	0		
1.1.		<i>Расчистка входящих водотоков озера Холодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X		0	
1.2.		<i>Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора</i>	0,500	0,500	0,500	0,017	0,017	3,40%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,500	0,500	0,500	0,017	0,017	3,40%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,500	0,500	0,500	0,017	0,017	3,40%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,500	0,500	0,500	0,017	0,017	3,40%	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i>				
1.1.	РП		Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	15.09.2021	15.09.2021	Чабдаров А.М.	
1.2.	РП		Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных объектов	01.06.2021	01.06.2021	Чабдаров А.М.	
1.3.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2020 года	30.07.2021	30.07.2021	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт от 19.02.2021 № 005/ЕП на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов бассейна р. Печора в границах г. Нарьян-Мара от мусора (Экологическая реабилитация водных объектов). В рамках контракта ликвидирована 1 свалка в границах водоохранной зоны реки Печора. Сумма контракта - 17 000,00 рублей. Оставшийся объем средств будет законтрактован во 2 полугодии 2021 года.
1.4.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2020 году	30.09.2021	30.09.2021	Чабдаров А.М.	Работы по государственному контракту от 19.02.2021 № 005/ЕП выполнены в полном объеме.
1.5.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	30.11.2021	30.11.2021	Чабдаров А.М.	Отчет по государственному контракту от 19.02.2021 № 005/ЕП сдан, работы приняты и оплачены в полном объеме