

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ____ " ____ 2023

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Площадь восстановленных водных объектов	возрастающий	тыс. га	0	0	0	0	0	0	0%	
2.		Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	возрастающий	тыс. км.	0,04	0	0	0	0	0,04	0%	
3.		Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	возрастающий	чел.	500	0	0	0	0	500	0%	
4.		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	возрастающий	млн. чел.	0,03465	0	0	0	0	0,03465	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов <i>Расчета кводичит содоомкое озери Голонииа Губа (промока Без наветииа, промока Волхоее Горуо и промока Пунгали) для предомерииение исопиеииа и деэриаиии, с вэрибонкой ПСД</i>	0	X	0	0	0	0		
1.1.		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0			
1.1.1.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0			
1.1.2.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0			
1.1.3.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0			
1.1.3.1		межбюджетные трансферты бюджета Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований	0	0	0	0	0			
1.1.3.2		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0			
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0			
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0		
1.2.		<i>Очиитка береговой лииоси реки Печора от онхоеов и мусора</i>	0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	0,00%		
1.2.1.		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0			
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0			
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	0,00%		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	0,00%		
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований	0	0	0	0	0			
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0			
1.2.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	0,00%		
Федеральный бюджет			0	0	0	0	0			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	0,00%		
внебюджетные источники			0	X	X	X	0			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i>				
1.1.	РП		Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	15.09.2023	15.09.2023	Чабдаров А.М.	
1.2.	РП		Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных объектов	01.08.2023	01.08.2023	Чабдаров А.М.	План в разработке
1.3.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года	31.08.2023	31.08.2023	Чабдаров А.М.	Контракт будет заключаться с единственным поставщиком в августе 2023 года. Работы по подготовке обосновывающих материалов по закупке будут окончены в июле текущего года, это связано с тем, что необходимо в беснежный период, после спада воды уточнить объем произведенных работ и площадь участка, подлежащего зачистке
1.4.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	30.09.2023	30.09.2023	Чабдаров А.М.	
1.5.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	30.11.2023	30.11.2023	Чабдаров А.М.	