

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ____ " _____ 2023

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Разделы: 1. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, с участием федерального финансирования	Наличие рисков по срыву сроков исполнения государственных контрактов по объектам "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей" и "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Мар" и "Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Ликвидация накопленного вреда на территории и акватории поселка Амдерма Ненецкого автономного округа	Усиленный контроль за ходом исполнения работ по Контракту
2		Разделы, за исключением указанных в пункте 1	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»</i>	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%	
1.1.		<i>Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-Мара</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,338	9,338	9,338	9,338	0,000	0,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9,338	9,338	9,338	9,338	0,000	0,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.2.		<i>Рекультивация свалки ТКО п.Искателей</i>	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%	
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.3.		<i>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</i>	1,801	1,801	1,801	1,801	0	34,15%	
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		

1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,801	1,801	1,801	1,801	0,615	34,15%	
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1,801	1,801	1,801	1,801	0,615	34,15%	
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.4.		Ликвидация накопленного экологического ущерба в п. Амдерма	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%	
1.4.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.4.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%	
1.4.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%	
1.4.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.4.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.4.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.5.		Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа	6,033	6,033	6,033	6,033	0	0,00%	
1.5.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.5.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.5.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,033	6,033	6,033	6,033	0	0,00%	
1.5.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,033	6,033	6,033	6,033	0	0,00%	
1.5.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.5.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.5.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			33,21	33,21	33,21	33,21	0,615	1,85%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			33,21	33,21	33,21	33,21	0,615	1,85%	
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре"	31.12.2024			
1.1.1.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «Техно-Терра», срок исполнения установлен на 20.12.2021. Отчетные материалы сланы, ведется приемка выполненных работ. Контракт исполняется с нарушением сроков, к Подрядчику будет применена система штрафов.
1.1.2.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.2.			Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей"	31.12.2024			
1.2.1.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «Техно-Терра», срок исполнения установлен на 20.12.2021. В настоящее время по ПСД проведены общественные обсуждения, получено заключение государственной экологической экспертизы, экспертиза достоверности сметной стоимости. Проводится процедура согласования с Росприроднадзором по постановлению Правительства РФ № 542. Контракт исполняется с нарушением сроков, к Подрядчику будет применена система штрафов.
1.2.2.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.3.			Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета	31.12.2042			
1.3.2.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года	01.09.2023	01.09.2023	Чабдаров А.М.	Государственные контракты на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидацию несанкционированных свалок заключены на сумму 1 770 000,00 рублей. Объем средств в размере 30 400,00 рублей будет законтрактован в октябре текущего года с единственным поставщиком.
1.3.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.3.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.4.			Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"	31.12.2024			

1.4.1.	РП		<i>Разработка материалов ОВОС по проектной документации, прохождение государственной экологической экспертизы</i>	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ» 06.06.2022 на сумму 6 700,0 тыс. руб. Окончание работ – 01.12.2023.
1.4.2.	РП		<i>Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме</i>	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.5.			Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета	31.12.2024			
1.5.2.	РП		<i>Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года</i>	01.09.2023	01.09.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 10-0184200000623000338 от 02.05.2023 на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на территории Ненецкого автономного округа. Срок исполнения до 01.12.2023
1.5.3.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году</i>	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Контроль осуществляется
1.5.4.	РП		<i>Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2023 году</i>	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	