

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ____ " _____ 2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и санкционированных свалок в границах городов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Разделы: 1. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, с участием федерального финансирования	Наличие рисков по срыву сроков исполнения государственных контрактов по объектам "Рекультивации свалки ТКО в п. Искателей" и "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Мар" и "Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Ликвидация накопленного вреда на территории и акватории поселка Амдерма Ненецкого автономного округа	Усиленный контроль за ходом исполнения работ по Контракту
2		Разделы, за исключением указанных в пункте 1	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
<i>Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов</i>													
1.		Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, с участием федерального финансирования	возрастающий	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2.		Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета	возрастающий	шт.	0	102	102	102	107	110	97%		
3.		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, с участием федерального финансирования	возрастающий	шт.	0	0	0	0	0	0	0%		
4.		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета	возрастающий	шт.	0	11	11	11	13	13	100%		
5.		Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, с участием федерального финансирования	возрастающий	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0%		
6.		Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, с участием федерального финансирования	возрастающий	га	0	0	0	0	0	0	0%		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА В

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		<i>«Ликвидация свалок и регулятивная деятельность, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»</i>	9,338	9,338	9,338	9,338	9,288	99,46%			
1.1.		<i>Регулятивная свалка ТКО г. Нарьян-Мар</i>	0	0	0	0	0				
1.1.1.		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0				
1.1.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0				
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,338	9,338	9,338	9,338	9,288	99,46%			
1.1.3.1		Бюджет субъекта Российской Федерации	9,338	9,338	9,338	9,338	9,288	99,46%			
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0				
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0				
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X					
1.2.		<i>Регулятивная свалка ТКО п.Искметей</i>	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%			
1.2.1.		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0				
1.2.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0				
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%			
1.2.3.1		Бюджет субъекта Российской Федерации	9,338	9,338	9,338	9,338	0	0,00%			
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0				
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0				
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X					
1.3.		<i>Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета</i>	1,801	1,801	1,801	1,801	1,165	64,69%			
1.3.1.		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0				
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0				

1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,165	64,69%	
1.3.3.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.3.3.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0		
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0		
1.3.4.	внебюджетные источники		X	X	X				
1.4.	Ликардия экологического ущерба в п. Амдерма	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%		
1.4.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0		
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%		
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0,00%		
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0		
1.4.4.	внебюджетные источники		X	X	X				
1.5.	Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	100,00%	
1.5.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0		
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0		
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	100,00%	
1.5.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	6,033	100,00%	
1.5.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.5.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0		
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	16,486	49,64%	
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		33,21	33,21	33,21	33,21	33,21	16,486	49,64%	
внебюджетные источники			X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Мар"	31.12.2024			
1.1.1.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «Техно-Терра», срок исполнения установлен на 20.12.2021. Отчетные материалы сданы. Государственный контракт расторгнут по соглашению сторон, так как не все работы выполнены. В частности не выполнены работы по внесению объекта в ГРОНОС (причина - включение объекта в ГРОНОС). Контракт исполнен с нарушением сроков, к Подряднику применена система штрафов. Выставлено требование исх. от 06.10.2023 № 6473 о начислении пени. Размер пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту составляет 1 128 964,20
1.1.2.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.2.			Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Икжмелгай"	31.12.2024			
1.2.1.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «Техно-Терра», срок исполнения установлен на 20.12.2021. В настоящее время по ПСД проведены общественные обсуждения, получено заключение государственной экологической экспертизы, экспертиза достоверности сметной стоимости. Проводится процедура согласования с Росприроднадзором по постановлению Правительства РФ № 542. Контракт исполняется с нарушением сроков, к Подряднику бюджет применена система штрафов.
1.2.2.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.3.			Лицензирование всех выявленных несанкционированных свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета	31.12.2042			
1.3.2.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года	01.09.2023	01.09.2023	Чабдаров А.М.	Государственные контракты на лицензию объектов накопленного вреда окружающей среде и лицензию несанкционированных свалок заключены на сумму 1 770 000,00 рублей. Отчеты по государственным контрактам сданы. Ведется приемка выполненных работ. Исполнение составляет - 1 165 000 рублей
1.3.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	

1.3.4.	РП	Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.4.		Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"	31.12.2024			
1.4.1.	РП	Разработка материалов ОВОС по проектной документации, проходке государственной экологической экспертизы	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен государственный контракт с ООО «ЮГ ТЕХНОИНЖИНИРИНГ» № 06.06.2022 на сумму 6 700,0 тыс. руб. Окончание работ – 01.12.2023.
1.4.2.	РП	Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	
1.5.		Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета	31.12.2024			
1.5.2.	РП	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2023 года	01.09.2023	01.09.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ИК № 10-0184200000623000338 от 02.05.2023 на выполнение работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде на территории Ненецкого автономного округа. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
1.5.3.	РП	Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Контроль осуществляется
1.5.4.	РП	Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2023 году	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.