

И.о. руководителя регионального проекта

Масюков Д.А.

(подпись)

04.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.09.2019

Ненецкий автономный округ

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕД)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие аварийный	Количество квартирных метров расселенного аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. кв. м.	-	1,79	2,09	4,48	4,48	0,47	953%	Данные муниципалитетных образований, сведения из Реформы ЖКХ
2.	Отсутствие отказанный	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. чел.	-	0,106	0,109	0,129	0,129	0,03	430%	

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 29,38 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, менее 1,74 тыс. человек

(наименование показателя федерального проекта)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установление их законодательством Российской Федерации								
1.1.	Отсутствие отклонений	Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в том числе:	200,621	200,621	200,621	58,485	58,485	29,15%		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	180,559	180,559	180,559	52,637	52,637	29,15%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	20,062	20,062	20,062	5,849	5,849	29,15%		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	20,062	20,062	20,062	5,849	5,849	29,15%		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0			
... Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			200,62	200,62	200,62	58,49	58,49	29,15%		
Федеральный бюджет			180,56	180,56	180,56	52,64	52,64	29,15%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			20,06	20,06	20,06	5,85	5,85	29,15%		
Федерации					X	X	0			
внебюджетные источники			0	0	X	X	0			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечения соблюдения их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 31.12.2024				
1.	КРП	Отсутствие отклонений	Проект запущен	01.12.2018	01.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено
2.	КРП	Отсутствие отклонений	Паспорт регионального проекта утвержден	13.12.2018	13.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено. Протокол Управляющего совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности от 13.12.218 №12
3.	КРП	Отсутствие отклонений	Выполнение работ разрешено	14.12.2018	14.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено
4.	РРП	Отсутствие отклонений	Согласованы объемы аварийного фонда, подлежащего расселению в рамках проекта, с Фондом ЖКХ	01.02.2019	23.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Письмо губернатора НАО от 23.01.2019 № 01-23/444
5.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение о реализации регионального проекта в период 2019-2024 годов	05.02.2019	04.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Соглашение от 04.02.2019 № 069-2019-ФЗ0079-1
5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Формирование паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»	25.01.2019	24.01.2019	Соколова Е.Г.	Выполнена. Дата формирования паспорта зафаксирована в системе "Электронный бюджет"
5.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Заполнение шаблона соглашения о реализации регионального проекта и его согласование	05.02.2019	04.02.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
6.	КРП	Наличие отклонений	Утверждена региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	01.04.2019	10.04.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 10.04.2019 № 100-п. Отклонение от установленного срока связано с поздним принятием на федеральном уровне НПА. Димиты между субъектами распределены постановлением Правительства РФ от 16.03.2019 № 278, пелевые показатели распоряжением Правительства РФ от 16.03.2019 № 446-р (доведены до регионов 25.03.2019).
6.1	РРП	Отсутствие отклонений	В соответствии с методическими рекомендациями разработан проект региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	25.03.2019	25.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено.
6.2	РРП	Отсутствие отклонений	Региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы согласована с участниками регионального проекта	29.03.2019	29.03.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Согласования участников программы от 29.03.2019 № 219/02-13 от 29.03.2019, № 1501 от 01.04.2019, № 318 от 29.03.2019, №494 от 29.03.2019, № 1145 от 28.03.2019
7.	РРП	Отсутствие отклонений	Отчет в Фонд ЖКХ об утверждении региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы	10.04.2019	10.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Письмо Администрации НАО от 11.04.2019 № 01-24/3201. 10.04.2019 в рабочем порядке направлена на адрес электронной почты куратору в Фонде - Королко Е.Б.
8.	КРП	Отсутствие отклонений	Заключен договор между Администрацией Ненецкого автономного округа и Фондом ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	01.07.2019	22.05.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Договор № 42/ПС от 22.05.2019, доп. соглашение № 1-42/ПС от 22.05.2019

8.1.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовлен проект договора на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ	30.04.2019	30.04.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Проект договора рассмотрен на заседании Администрации НАО 25.04.2019 и подписан губернатором Ненецкого автономного
8.2.	РП	Отсутствие отклонений	Подготовлена заявка в Фонд ЖКХ на оказание финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ	01.06.2019	08.05.2019	Соколова Е.Г.	Выполнено. Заявка от 08.05.2019 № 01.31/3885.
8.3.	КРП	Отсутствие отклонений	Заявка на оказание финансовой поддержки направлена в Фонд ЖКХ (в состав заявки входит подписанный со стороны НАО договор)	01.06.2019	13.05.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Заявка доставлена в Фонд 13.05.2019, зарегистрирована в Фонде 15.05.2019. Рассмотрена правлением Фонда 17.05.2019.
11.	КРП	Отсутствие отклонений	Создание дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными (дополнительный)	31.12.2018	26.12.2018	Саутина В.В.	Выполнено.
11.1.	РП	Отсутствие отклонений	Разработка, согласование и утверждение порядка учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату, порядка определения размера компенсационной выплаты, порядка предоставления гражданам жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными.	31.12.2018	26.12.2018	Соколова Е.Г.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 26.12.2018 № 334-п
11.2.	РП	Отсутствие отклонений	Разработка, согласование и утверждение порядка расходования субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.	31.12.2018	19.12.2018	Соколова Е.Г.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 19.12.2018 № 317-п
11.3.	РП	Отсутствие отклонений	Разработка, согласование и утверждение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в целях реализации Закона.	31.12.2018	26.12.2018	Соколова Е.Г.	Выполнено. Постановление Администрации НАО от 26.12.2018 № 335-п