


Руководитель регионального проекта

  
Гушина Л.В.  
(подпись)

01.10.2019

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 03.10.2019 № 8)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

*Ненецкий автономный округ*

*«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»  
«Культурная среда»*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	на 2019 г. год запланирован показатель - 1, отсутствие финансирования	подготовка письма в Минкультуры России о возможности внесения изменений в показатель репроекта

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование цели регионального проекта)</i>												
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												
1.	Наличие отклонений	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019
2.	Отсутствие отклонений	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	нарастающим итогом	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0%	достижение показателя запланировано на IV квартал 2019

Отсутствие отклонений

Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)

Наличие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)



3.		Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)	0,0	7931,5	0,0	0,0	983,1	12%	<p>Исполнение по данному мероприятию составляет 12,39% от общего объема финансирования. Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт зданий учреждений культуры (Коткино, Красное, Ома, Верхняя Пеша, Хонгурей), определены подрядчики, заключены контракты. На сегодняшний день исполнен и оплачен контракт (п.Хонгурей), по оставшимся контрактам срок исполнения контракта - декабрь 2019. Кроме этого, выделено финансирование на проведение ремонта ДК в п. Индига (закон НАО от 13.09.2019 №118-оз)</p>
----	--	--	-----	--------	-----	-----	-------	-----	--

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i></p>				
1.	РП	Статусе отчетный	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	30.12.2020	30.12.2020	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2020 гг.
2.	РП	Статусе отчетный	Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	30.12.2022	30.12.2022	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2022 гг.
3.	РП	Статусе отчетный	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	30.12.2024	30.12.2024	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.

3.1.	РП	Наличие вложений	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта 4 учреждений культурно-досугового типа (1 очередь)	30.12.2019	30.12.2019	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	выделено финансирование на разработку ПСД 4 учреждений культуры
4.	РП	Отсутствие вложений	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	30.12.2024	30.12.2024	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2024 - 30.12.2024 гг.
5.	РП	Отсутствие вложений	Создание модельных библиотек	30.12.2022	30.12.2022	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.
6.	РП	Отсутствие вложений	Оснащение оборудованием кинозала	30.12.2022	30.12.2022	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа - начальник управления культуры, молодежной политики и спорта	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг. при условии строительства ДК в п. Искателей