

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента

М.М. Ферин

(подпись)

" " 2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Разделы: 1. Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, с участием федерального финансирования	Наличие рисков по срыву сроков исполнения государственного контракта "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей".	Усиленный контроль за ходом исполнения работ по Контракту
2		Разделы, за исключением указанных в пункте 1	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»	0	0	0	0	0		
1.1.		Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-Мара	0	0	0	0	0	0,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.2.		Рекультивация свалки ТКО п.Искателей	9,5	9,5	9,5	9,5	0		
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,50	9,50	9,50	9,50	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	9,50	9,50	9,50	9,50	0		
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.3.		Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	94,00%	
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		

1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	94,00%	
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	94,00%	
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.4.		Ликвидация накопленного экологического ущерба в п. Амдерма	6,300	6,300	6,300	6,300	0		
1.4.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.4.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.4.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,300	6,300	6,300	6,300	0		
1.4.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,300	6,300	6,300	6,300	0		
1.4.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.4.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.4.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
1.5.		Выявление и ликвидация объектов накопленного экологического вреда на территории Ненецкого автономного округа	10,99	10,99	10,99	10,99	5,03	45,77%	
1.5.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.5.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.5.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	10,99	10,99	10,99	10,99	5,03	45,77%	
1.5.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10,99	10,99	10,99	10,99	5,03	45,77%	
1.5.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.5.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.5.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			27,69	27,69	27,69	27,69	5,88	21,22%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			27,69	27,69	27,69	27,69	5,88	21,22%	
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре"	31.12.2023			
1.1.1.	РП		<i>Включение мероприятия в федеральный проект «Чистая страна»</i>	01.01.2019	01.01.2019	Ферин М.М.	Мероприятие включено в ФП "Чистая страна"
1.1.2.	РП		<i>Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2020 года по мероприятию «Разработка проектной документации по рекультивации свалки ТКО в г. Нарьян-Маре».</i>	01.07.2019	14.06.2019	Ферин М.М.	Согласно протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №б/н от 14.06.2019 победителем стало ООО "РАЗМАХ ГП". Проходит процедура заключения государственного контракта. Срок окончания работ - 01.05.2020.
1.1.3.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году</i>	01.05.2020	01.05.2020	Ферин М.М.	Ежемесячно в установленные сроки ООО "Размах ГП" предоставляет отчетность по выполнению государственного контракта. Посредством видеоконференцсвязи проводятся еженедельные совещания с Подрядчиком
1.2.			Мероприятие "Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей"	31.12.2022			
1.2.1.	РП		<i>Включение мероприятия в федеральный проект "Чистая страна"</i>	01.01.2019	01.01.2019	Ферин М.М.	Мероприятие включено в ФП "Чистая страна"
1.2.2.	РП		<i>Разработка проектной документации по рекультивации свалки ТКО в п. Искателей. Выбор исполнителей, заключение государственного контракта, прием выполненной работы</i>	02.12.2019	02.12.2019	Ферин М.М.	Согласно протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0184200000619000152 от 30.04.2019 победителем стало ООО "РАЗМАХ ГП". Заключен государственный контракт от 17.05.2019 № Ф.2019.249762. Срок окончания - 02.12.2019.
1.2.3.	РП		<i>Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году</i>	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Ежемесячно в установленные сроки ООО "Размах ГП" предоставляет отчетность по выполнению государственного контракта. Посредством видеоконференцсвязи проводятся еженедельные совещания с Подрядчиком. Наличие риска - срыв сроков исполнения контракта
1.3.			Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета	31.12.2042			
1.3.1.	РП		<i>Составление реестра несанкционированных свалок</i>	01.04.2019	01.04.2019	Ферин М.М.	Реестр составлен
1.3.2.	РП		<i>Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019 года</i>	01.09.2019	01.09.2019	Ферин М.М.	Заключены государственные контракты на ликвидацию несанкционированных свалок за счет средств окружного бюджета

1.3.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Срок окончания работ по контрактам 01.11.2019. Отчет сдан. Освоение планируется на 1 декаду ноября 2019 года
1.3.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Контракты исполнены. Работы приняты в полном объеме. Окончательная оплата предусмотрена до 10.12.2019
1.4.			Мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда в п. Амдерма"	31.12.2024			
1.4.1.	РП		Включение мероприятия в федеральный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	01.01.2019	01.01.2019	Ферин М.М.	Приказ Минприроды России № 27 от 30.01.2018
1.4.2.	РП		Разработка проектной документации по ликвидации объектов накопленного вреда в п. Амдерма. Выбор исполнителей, заключение государственного контракта, прием выполненной работы	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	заключен государственный контракт с ФГБУ "ОИП" от 10.04.2019 № Ф.2019.159049 . Срок окончания работ - 07.10.2019. Отчет сдан в установленные сроки, выставлены замечания. Проект на стадии согласования в Росприроднадзоре.
1.4.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	Ежемесячно в установленные сроки Подрядчик предоставляет отчетность по выполнению государственного контракта. Проводятся совещания посредством видеоконференцсвязи.
1.5.			Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета	31.12.2024			
1.5.1.	РП		Составление реестра объектов накопленного вреда	01.04.2019	01.04.2019	Ферин М.М.	Реестр составлен
1.5.2.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2019-2024 года	01.07.2019	19.06.2019	Ферин М.М.	1) Согласно протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №б/н от 19.06.2019 заключен государственный контракт с индивидуальным предпринимателем Регаловским Ярославом Алексеевичем. 2) Исполнен контракт по поднятию теплохода Щельяюр
1.5.3.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2019-2024 годах	31.12.2019	31.12.2012	Ферин М.М.	Еженедельно Департамент контролирует ход исполнения государственного контракта. Освоение планируется на 20.12.2019 года
1.5.4.	РП		Объект ликвидирован, работы выполнены и приняты в полном объеме в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ферин М.М.	-