


Руководитель регионального проекта

Масюков П.А.



(подпись)

02.03.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2020

*Ненецкий автономный округ*

*"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		



## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 32,36 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, менее 1,79 тыс. человек (наименование показателя федерального проекта)												
1.	Отсутствие отклонений	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. кв. м. общ. пл.	-	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	0%	Данные муниципальных образований, сведения из Реформы ЖКХ
2.	Отсутствие отклонений	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	возрастающий	тыс. чел.	-	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0%	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)
Наличие отклонений		
Наличие критичных отклонений		







#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	-	Наличие отклонений	Реализованы мероприятия, предусмотренные, региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания фонда. Значение: 0,4700 Дата: 31.12.2019	31.12.2019	01.04.2020	Масюков П.А.	В работе. При внесении изменений в паспорт федерального проекта планируемая дата будет перенесена на 31.12.2020 в соответствии с п. 11 ст. 16 федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
1.1	РРП	Наличие отклонений	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	31.12.2019	01.04.2020	Масюков П.А.	В работе. Акт приемки-передачи.
1.2	РРП	Наличие отклонений	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	31.12.2019	01.04.2020	Масюков П.А.	В работе.
2.	-	Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия, предусмотренные, региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания фонда. Значение: 3,8600 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П.А.	В работе.
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта	01.04.2020	01.04.2020	Масюков П.А.	В работе. В настоящее время в связи с отсутствием изменений в паспорте федерального проекта дополнительных соглашений не требуется.
2.1.1.	КРП	Отсутствие отклонений	Проект дополнительного соглашения к договору разработан в соответствии с типовой формой и направлен в составе заявки Ненецкого автономного округа на оказание финансовой поддержки в Фонд ЖКХ на рассмотрение и подписание	01.03.2020	01.03.2020	Соколова Е.Г.	В работе. Не уточнены лимиты финансовой поддержки.
2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Проект дополнительного соглашения к договору рассмотрен правление Фонда ЖКХ	01.04.2020	01.04.2020	Соколова Е.Г.	В работе. Не уточнены лимиты финансовой поддержки.