


Руководитель
регионального проекта

П.А. Масюков



(подпись)

01.03.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2020.

"Ненецкий автономный округ"

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Отсутствие отклонений			

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i><На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий></i>	0						
1.1.		<i><На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе:</i>	1 137	980	980	980	400	40.81%	
1.1.1.		федеральный бюджет	200	200	200	200	0	0.00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	937	780	780	780	400	51.27%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	66	66	66	66	0	0.00%	

1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1	1	1	1	0	0.00%	
1.1.4.	внебюджетные источники		X	X	X			
...	...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		1 137	980	980	980	400	40.81%	
федеральный бюджет		200	200	200	200	0	0.00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		937	780	780	780	400	51.27%	
внебюджетные источники			X	X	X			

3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i><(На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</i> Срок <i><(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)</i>				
1.1.		Отсутствие отклонений	<i><Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Нарьян-Марской городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</i>				в работе
1.1.1.		Наличие отклонений	<i>Актуализация перечня дорог, утверждение документов территориального планирования</i>	01.11.2019	01.08.2020	Масюков П.А.	Документы территориального планирования в стадии разработки
1.1.2.		Наличие отклонений	<i><Ненецким автономным округом разработан и представлен в Росавтодор согласован региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</i>	15.12.2019	31.01.2020	Масюков П.А.	Региональный проект согласован в ФАУ "РОСДОРНИИ" и ФКУ "Центрдорразвития" в декабре 2019 - январе 2020 очно.

1.1.3.	Наличие отклонений	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект	15.12.2019	31.01.2020	Масюков П.А.	Региональный проект согласован в ФАУ "РОСДОРНИИ" и ФКУ "Центрдорразвития" в декабре 2019 - январе 2020 очно. При создании БП в Эталоне неоднократно отклоняется ФКУ "Центрдорразвития" ввиду несущественных замечаний (предоставление новых форм, аналитических записок, не предусмотренных методическими рекомендациям). На 01.03.2020 региональный паспорт в СОУ Эталон не согласован
1.1.4.	Наличие отклонений	Опубликование паспорта Регионального проекта	15.12.2019	05.02.2020	Фомин М.Н.	Опубликован
2	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i><На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий></i> Срок <i><(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)></i>				
2.1.	Отсутствие отклонений	<i><На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий></i>				в работе

2.1.1.		Наличие отклонений	<p>Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта</p>	17.02.2020	01.04.2020	Масюков П.А.	<p>Региональным финансовым органом в феврале 2020 разработана новая форма соглашения. В настоящее время соглашение проходит процедуру согласования на муниципальном уровне</p>
2.1.2.		Прогнозные сведения	<p>Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа совместно с ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения</p>	15.04.2020	15.04.2020	Николаев Л.Н.	в работе