


Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров


(подпись)

" ____ " _____ 2022

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2022

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Площадь восстановленных водных объектов	возрастающий	тыс. га	0	0	0	0		0	0%	
2.		Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	возрастающий	тыс. км.	0,04	0	0	0,0794		0,04	199%	
3.		Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	возрастающий	чел.	500	0	0	1317		500	263%	
4.		Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	возрастающий	млн. чел.	0,03465	0	0	0,03465		0,03465	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	0	X	0	0	0		
1.1.		<i>Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X		0	
1.2.		<i>Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора</i>	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	100,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	100,00%	
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	100,00%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	100,00%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	100,00%	
внебюджетные источники			0	X	X	X	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i>				
1.1.	РП		Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	15.09.2022	15.09.2022	Чабдаров А.М.	Завершена акция. В акции принято участие 1917 челове, очищено береговой полосы 79,4 км.
1.2.	РП		Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных объектов	01.06.2022	01.06.2022	Чабдаров А.М.	План разработан
1.3.	РП		Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2022 года	30.07.2022	27.06.2022	Чабдаров А.М.	Заключен контракт от 27.06.2022 № 14-0184200000622000536 с ООО "АВТОМАРКЕТ" на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов бассейна р. Печора в границах г. Нарьян-Мара от мусора (Экологическая реабилитация водных объектов) Цена контракта 520 000,00
1.4.	РП		Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2022 году	30.09.2022	29.09.2022	Чабдаров А.М.	Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Отчет сдан 29.09.2022.
1.5.	РП		Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	30.11.2022	29.09.2022	Чабдаров А.М.	Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Отчет сдан 29.09.2022.