

**Информация  
о результатах мониторинга реализации мероприятий  
государственных программ Ненецкого автономного округа  
за 1 полугодие 2019 года**

**1. Общие положения**

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2019 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 29 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2019 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 08.11.2018) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

Отчеты о ходе реализации госпрограмм в отчетном периоде представлены ответственными исполнителями по всем госпрограммам. Не своевременно представлены отчеты по государственным программам «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе», в нарушение п.59 Порядка.

Таблица 1

**Сведения о госпрограммах, реализуемых в 2019 году**

№ п/п	Наименование ответственного исполнителя, госпрограммы	Реквизиты постановления об утверждении госпрограммы (последняя редакция)	Срок реализации
1	2	3	4
<b>Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа</b>			
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (№ 97-п от 09.04.2019)	2018 - 2021
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (№ 94-п от 08.04.2019)	2014 - 2021
<b>Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа</b>			
3	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (№ 66-п от 12.03.2019)	2014 - 2021

4	Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (№ 15-п от 01.02.2019)	2014 - 2024
<b>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</b>			
5	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (№ 68-п от 12.03.2019)	2014 - 2025
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (№ 140-п от 23.05.2019)	2014 - 2035
7	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (№ 79-п от 25.03.2019)	2015 - 2025
8	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (№ 183-п от 30.07.2018)	2018 - 2022
<b>Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа</b>			
9	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (№ 14-п от 01.02.2019)	2014 - 2025
10	Развитие культуры и туризма	№ 410-п от 27.10.2014 (№ 109-п от 17.04.2019)	2015 - 2021
11	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (№ 20-п от 01.02.2019)	2017 - 2024
12	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	№ 17-п от 01.02.2019	2019 - 2024
<b>Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа</b>			
13	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (№ 36-п от 08.02.2019)	2014 - 2021
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (№ 37-п от 08.02.2019)	2017 - 2024
15	Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе	№ 138-п от 14.06.2018 (№ 81-п от 25.03.2019)	2018 - 2024
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (№ 18-п от 01.02.2019)	2017 - 2021
17	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	№ 367-п от 17.11.2015 (№ 150-п от 12.05.2017)	2016 - 2020
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (№ 16-п от 01.02.2019)	2016 - 2024
19	Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа	№ 361-п от 11.11.2016 (№ 108-п от 17.04.2019)	2017 - 2021
20	Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	№ 297-п от 14.09.2016 (№ 96-п от 09.04.2019)	2017 - 2021
21	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (№ 19-п от 01.02.2019)	2017 - 2024

<b>Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа</b>			
22	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (№ 39-п от 13.02.2019)	2015 - 2024
23	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (№ 146-п от 24.05.2019)	2015 - 2024
<b>Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа</b>			
24	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (№ 107-п от 17.04.2019)	2014 - 2021
25	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (№ 48-п от 27.02.2019)	2015 - 2021
<b>Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа</b>			
26	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (№ 116-п от 24.04.2019)	2014 – 2021
<b>Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа</b>			
27	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (№ 123-п от 26.04.2019)	2015 - 2021
<b>Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа</b>			
28	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (№ 80-п от 25.03.2019)	2015 - 2021
<b>Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа</b>			
29	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (№ 26-п от 07.02.2019)	2015 - 2021

## **2. Сведения о финансовом обеспечении государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2019 года**

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 10 506 907,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 9 645 032,2 тыс. руб. или 91,8% (Таблица 1).

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения
Всего по госпрограммам, в том числе:	10 506 907,8	9 645 032,2	91,8
Окружной бюджет	10 495 197,6	9 633 510,7	92,0%
из них федеральный бюджет	900 200,9	792 460,2	88%
Муниципальные бюджеты	342,9	206,9	60,3%
Иные источники	11 367,3	11 314,6	99,0%

На реализацию программных мероприятий в социальной сфере (здравоохранения, образования и социального развития) было направлено 5398203,7 тыс. руб. или 56 % от общего объема финансирования.

На строительство, развитие транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды было израсходовано 2627001,3 тыс. руб., что составляет 28 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 1619827,0 тыс. руб. (16%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

### 3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований окружного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2019 года и их исполнении (с учетом средств из федерального бюджета)

На реализацию программной части окружного бюджета в 1 полугодие 2019 года было запланировано 10 495 197,6 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 9 633 510,7 тыс. руб., что составляет 92% от плана (Таблица 2).

Таблица 2  
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Высокий уровень эффективности</b>						
1	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	6406,6	6406,6	100	0,07
2	Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	37206,5	36517,6	98,1	0,37
3	Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без	Департамент ЗТ и СЗН НАО	159748,5	159484,3	99,9	1,63

	попечения родителей, в Ненецком автономном округе					
4	Развитие культуры и туризма	ДОК и С НАО	481019,2	479429,2	99,7	4,91
5	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	155000,4	154960,4	99,9	1,59
6	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	10,0	10,0	100,0	0,0001
7	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	341718,5	339395,8	99,3	3,48
8	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	2500383,6	2404903,9	96,2	24,6
9	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	44283,7	44134,3	99,7	0,4
10	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1103381,4	1080549,7	97,9	11,1
111	Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	158424,7	155774,9	98,3	1,6
12	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	649060,0	631795,1	97,3	6,47
13	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	242,5	242,5	100,0	0,002
<b>Удовлетворительный уровень эффективности</b>						
14	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	174549,3	161815,6	92,7	1,66
15	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	74695,5	60729,1	81,3	0,62

16	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	Госинспекция по ветеринарии НАО	46240,7	41773,3	90,3	0,43
17	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	Департамент внутренней политики	143395,0	134164,8	93,6	1,37
18	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	591804,3	557799,3	94,3	5,71
19	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	307814,3	273879,9	88,9	2,81
20	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	65752,7	60375,6	91,8	0,62
21	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	917629,7	684297,3	75	7,01
22	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	221168,5	199769,0	90,3	2,05
23	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	133635,6	105743,6	79,1	1,08
24	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	32250,0	30118,9	93,4	0,31
25	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1640854,2	1373140,7	83,7	14,1
26	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	20699,3	18563,9	89,7	0,19

27	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	467350,0	428348,9	91,7	4,39
<b>Неудовлетворительный уровень эффективности</b>						
28	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	Департамент внутренней политики	19886,2	9145,1	45,9	0,09
29	Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	586,6	241,2	41,1	0,002
	Всего		10495197,6	9633510,7	92	

С **высоким** уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 13 госпрограмм.

С **удовлетворительным** уровнем кассового исполнения (от 75% до 95%) реализованы 14 госпрограмм.

С **неудовлетворительным** уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы 2 госпрограммы.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5 процентных пункта и составил 92% (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение 1 полугодие 2018 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2018 г., (%)	Кассовое исполнение 1 полугодие 2019 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в 1 полугод. 2019 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
1	2	3	4		5	6	7
1	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	11661,0	100,0	6406,6	100	↔
2	Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	25193,5	73,5	36517,6	98,1	↑

3	Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	69 028,9	99	159484,3	99,9	↑
4	Развитие культуры и туризма	ДОК и С НАО	200147,6	100	479429,2	99,7	↓
5	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	67247,1	100	154960,4	99,9	↔
6	Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	108,1	100	241,2	41,1	↓
7	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	171 077,4	95	339395,8	99,3	↑
8	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	870405,1	99	2404903,9	96,2	↓
9	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	24948,2	100	44134,3	99,7	↓
10	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	461 220,6	98	1080549,7	97,9	↔
11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	11964,5	93	30118,9	93,4	↑
12	Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	55225,8	97	155774,9	98,3	↑
13	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	317 910,4	95	631795,1	97,3	↑
14	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	410 640,15	100	1373140,7	83,7	↓
15	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	7988,5	87	18563,9	89,7	↑
16	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	69394,7	83	161815,6	92,7	↑



17	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	68835,1	85,2	60729,1	81,3	↓
18	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	Госинспекция по ветеринарии НАО	43382,5	95,8	41773,3	90,3	↓
19	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	Департамент внутренней политики	113061,4	85,2	134164,8	93,6	↑
20	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	506770,8	97,0	557799,3	94,3	↓
21	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	262887,9	92,1	273879,9	88,9	↓
22	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	46622,0	85,2	60375,6	91,8	↑
23	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	595056,7	99,4	684297,3	75	↓
24	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	208935,6	89,5	199769,0	90,3	↑
25	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	84757,9	84,0	105743,6	79,1	↓
26	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	363377,5	90,0	428348,9	91,7	↑
27	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	Департамент внутренней политики	7632,5	98,8	9145,1	45,9	↓

28	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	184,8	100,0	10,0	100,0	↔
29	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	-	-	242,5	100,0	↑
	<b>Всего</b>		<b>8687246,9</b>	<b>97</b>	<b>9633510,7</b>	<b>92</b>	<b>↓</b>

#### 4. О результатах реализации за 1 полугодие 2019 года отдельных государственных программ

Государственная программа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» реализована в отчетном периоде с неудовлетворительным уровнем кассового исполнения.

На 1 полугодие 2019 года было предусмотрено 19 886,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 145,1 тыс. руб. или 46 %.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по мероприятию «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» лимиты бюджетных обязательств за отчетный период предусмотрены в размере 8 223,3 тыс. руб. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 0,0 тыс. руб.

11.12.2018 между КУ НАО «ЦЗН» и ООО «СМП-83» заключен государственный контракт № 0384200001618000099 на приобретение (путем инвестирования) 8 жилых помещений в муниципальном образовании «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, цена контракта определена в размере 32 893,1 тыс. руб., срок исполнения контракта – 01.11.2019.

В соответствии с условиями государственного контракта подрядчику выплачен в декабре 2018 года первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 9 867,9 тыс. руб.

Запланированные в отчетном периоде лимиты бюджетных обязательств предполагалось направить на второй инвестиционный платеж в размере 25 % от стоимости контракта. По состоянию на 01.07.2019 работы по монтажу фундаментов, устройства перекрытий на объекте не выполнены в полном объеме, запланированные средства не освоены. Окончательная оплата по государственному контракту предусмотрена после завершения строительства и передачи помещений в казну округа.

На реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе» на 1 полугодие 2019 года было предусмотрено 586,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 241,1 тыс. руб. или 41,1 % от запланированного объема. Таким образом, уровень кассового исполнения госпрограммы в 1 полугодии характеризуется как не удовлетворительный.

На реализацию мероприятия «Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в отчетном периоде предусмотрено 363,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 18,6 тыс. рублей или 5,1 % от запланированного.

По указанному мероприятию приобретена наградная продукция для проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено перенесением сроков проведения конкурсов на более поздний период (по результатам проведенных конкурсов, предусматривается материальное поощрение победителей из числа участников).

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» в отчетном периоде реализована с удовлетворительным уровнем кассового исполнения.

Кассовым планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2019 предусмотрено финансирование в размере 917 629,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 189 577,2 тыс. рублей. Исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 684 297,3 тыс. рублей, в том числе 94 451,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Соответствие кассового исполнения запланированному уровню за счет всех источников составило 75%, за счет окружного бюджета 74,6%.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение окружного бюджета по следующим мероприятиям:

Отдельное мероприятие 2 «Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа».

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 2 327,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 815,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 380,5 тыс. рублей или 46,7 % от плана.

Оплачены услуги по охране, управлению и содержанию объектов капитального строительства до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа, в том числе:

- услуги по охране экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба Пустозерской волости конца XIX- Начала XX веков»;

- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, с. Коткино, ул. Центральная д. 67.

- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, с. Красное, ул. Тундровая д.20;

- услуги по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома по адресу: НАО, п. Красное, ул. Красная, д. 20А и д. 21А.

Также средства были запланированы на оплату услуг теплоснабжения и управление и содержание многоквартирных домов по ул. Авиаторов, Тыко-Вылко. По причине отставания подрядчиков от графика работ по строительству объектов, дома не введены в эксплуатацию. В связи с этим средства окружного бюджета освоены не в полном объеме.

Отдельное мероприятие 6 - Региональный проект Ненецкого автономного округа «Жильё».

Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 744 571,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 393 000,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субсидии НАО из федерального бюджета заключено 09.02.2019 года № 069-09-2019-080. Уровень софинансирования установлен в размере 52,8%.

В рамках мероприятия осуществляется реализация инвестиционного проекта: «Строительство объекта «Школа №3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре». Заключен ГК № 0184200000616000172 от 09.09.2016 с ООО «Версо-М», цена контракта – 1 831 454,7 тыс. рублей, срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года. Кассовое исполнение на 01.01.2019 г. составило 1 051 109,0 тыс. рублей.

Планом по расходам окружного бюджета на 01.07.2019 предусмотрено финансирование в размере 349 595,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 184 517,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджета составило 169 361,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 89 392,5 тыс. рублей, или 48,4% от плана.

Фактическое исполнение за 2019 год составило 222 068,4 тыс. рублей, из них за счет выплаченного в 2016 году аванса – 21 828,8 тыс. рублей. Выполнение за июнь на сумму 34 273,6 тыс. рублей будет оплачено подрядчику в июле 2019 года.

Освоение бюджетных средств не в полном объеме связано с отставанием подрядчика от графика производства работ.

Готовность объекта составляет 64,9%.

Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников»

В 2019 году на реализацию мероприятия предусмотрено средств окружного бюджета 15 257,1 тыс. руб., на 01.07.2019 предусмотрено 2 353,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 558,5 тыс. рублей или 23,5% от плана.

В 2019 году финансовая поддержка из бюджета Ненецкого автономного округа предусмотрена:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в размере 10 286,0 тыс. рублей. В местном бюджете на реализацию мероприятия предусмотрено 318,2 тыс. рублей.

17.06.2019 между Администрацией МО и ДСиЖКХ НАО заключено соглашение № 61 о предоставлении субсидии. На 01.07.2019 в окружном бюджете предусмотрено финансирование в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 204,7 тыс. рублей или 10,2% от плана, местный бюджет освоен в объеме 6,3 тыс. рублей.

Запланирован снос 19 многоквартирных домов, на 9 из которых заключены муниципальные контракты, в том числе.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка по ул. Октябрьская, д.4 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №000002 от 16.01.2015 с ИП Филиппова Виктория Владимировна на сумму 211 005,73 рублей (из них: окружная доля составляет 204 675,56 рублей, городская доля составляет 6 330,17 рублей).

МК исполнен и оплачен в полном объеме.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка по ул. Октябрьская, д.29 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №071 от 24.06.2019 с ИП Ахмедов Джамшеджон Бободжонович на сумму 886 475,75 рублей (из них: окружная доля составляет 859 881,48 рублей, городская доля составляет 26 594,27 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 30 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка по ул. Строительная, д.6 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №069 от 26.06.2019 с ИП Доронин Максим Сергеевич на сумму 282 515,20 рублей (из них: окружная доля составляет 274 039,74 рублей, городская доля составляет 8 475,46 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 25 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка и выносом газопровода по ул. Рыбников, д.28 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК № 060 от 24.06.2019 с ИП Уткин Сергей Владимирович на сумму 804 944,77 рублей (из них: окружная доля составляет 780 796,43 рублей, городская доля составляет 24 148,34 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 30 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка по ул. Совхозная д.12 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №067 от 24.06.2019 с ИП Цявко Сергей Владимирович на сумму 130 850,94 рублей (из них: окружная доля составляет 126 925,41 рублей, городская доля составляет 3 925,53 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 30 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка по ул. Рабочая д. 21В в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №070 от 24.06.2019 с ИП Турдалиев Абдурозик Ахмадалиевич на сумму 557 669,50 рублей (из них: окружная доля составляет 540 939,42 рублей, городская доля составляет 16 730,09 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 25 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка по ул. Зеленая д.16 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №063 от 26.06.2019 с ИП Доронин Максим Сергеевич на сумму 213 994,65 рублей (из них: окружная доля составляет 207 574,81 рублей, городская доля составляет 6 419,84 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 25 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка и выносом газопровода по ул. Хатанзейского, д.1А в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №062 от 24.06.2019 с ИП Винецкий Игорь Сергеевич на сумму 696 748,05 рублей (из них: окружная доля составляет 675 845,61 рублей, городская доля составляет 20 902,44 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 30 дней с момента уведомления.

- Выполнение работ по сносу многоквартирного жилого дома, признанного непригодным для проживания, с рекультивацией земельного участка и выносом газопровода по ул. Хатанзейского, д.22 в г. Нарьян-Маре.

Заключен МК №061 от 24.06.2019 с ИП Винецкий Игорь Сергеевич на сумму 869 498,42 рублей (из них: окружная доля составляет 843 413,47 рублей, городская доля составляет 26 084,95 рублей).

Срок исполнения контракта в течение 30 дней с момента уведомления.

Кроме того, заключен договор №83/2019 от 20.06.2019 с ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания» на выполнение ПСД на вынос газопровода с территории сноса жилого дома по ул. Меньшикова, д.8 в г. Нарьян-Маре.

Цена контракта 49 000,0 рублей (из них: окружная доля составляет 47 530,00 рублей, городская доля составляет 1 470,00 рублей). Срок исполнения договора в течение 15 дней с момента уведомления.

По остальным мероприятиям идут подготовительные работы для начала процедуры торгов.

1) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в размере 3 423,7 тыс. рублей. В местном бюджете на реализацию мероприятия предусмотрено 105,9 тыс. рублей.

28.02.2019 между Администрацией МО и ДСиЖКХ НАО заключено соглашение № 20 о предоставлении субсидии. На 01.07.2019 в окружном бюджете предусмотрено финансирование в сумме 353,8,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 353,8 тыс. рублей или 100% от плана, местный бюджет освоен в объеме 10,9 тыс. рублей.

Запланирован снос 9 многоквартирных домов, из которых на 2 заключены муниципальные контракты, в том числе:

- Снос домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (ул. Ардалина дома № 4А, 6А)

Заключён муниципальный контракт от 23.04.2019 №0184300000519000016 на выполнение работ с индивидуальным предпринимателем Ахмедовым Джамшеджоном Бободжоновичем. Срок исполнения муниципального контракта 15.06.2019. Цена контракта составляет 364 690,00 рублей.

Все работы по контракту выполнены. Оплата работ произведена.

По остальным мероприятиям идут подготовительные работы для начала процедуры торгов.

2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа в размере 1 067,2 тыс. рублей. В местном бюджете на реализацию мероприятия предусмотрено 33,0 тыс. рублей.

17.06.2019 между Администрацией МО и ДСиЖКХ НАО заключено соглашение № 62 о предоставлении субсидии. На 01.07.2019 в окружном бюджете финансирование не предусмотрено.

Запланирован снос 1 многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Красное, ул. Новая, д. 8. Жилые помещения для расселения, подлежащего к сносу

дома, проходят процедуру регистрации в казну округа. 3 собственника из аварийного дома выразили согласие на предоставление иных жилых помещений взамен расселяемого жилья, два собственника состоят в очереди на получение компенсационной выплаты.

3) МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа в размере 480,2 тыс. рублей. В местном бюджете на реализацию мероприятия предусмотрено 14,8 тыс. рублей.

17.06.2019 между Администрацией МО и ДСиЖКХ НАО заключено соглашение № 63 о предоставлении субсидии. На 01.07.2019 в окружном бюджете финансирование не предусмотрено.

Запланирован снос 1 многоквартирного дома. План срок исполнения мероприятия - август.

Основное мероприятие 6 – Создание в Ненецком автономном округе дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

В рамках мероприятия в 2019 году предусмотрено предоставление Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными в размере 82 412,3 тыс. рублей. До 01.07.2019 69 412,3 тыс. рублей планировалось перечислить на счета муниципальных образований. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 100% от плана.

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 39 171,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции заключено 25.02.2019 № 17. Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО своевременно согласно плану, в объеме 46 171,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 в МО выдано 17 уведомлений на предоставление компенсационной выплаты, из них 9 реализовано. Гражданам выплачена компенсация на сумму 30 281,5 тыс. рублей.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 23 241,3 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении субвенции заключено 25.02.2019 № 16.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до МО своевременно полном объеме.

По состоянию на 01.07.2019 в МО выдано 9 уведомлений на предоставление компенсационной выплаты, из них 7 реализовано. Гражданам выплачена компенсация на сумму 16 894,5 тыс. рублей.

## **5. Заключительные положения**

По результатам проведенного мониторинга за 1 полугодие 2019 года установлено что 13 госпрограмм (45% от общего числа госпрограмм) реализованы с высоким уровнем эффективности, 14 госпрограмм (49% от общего числа госпрограмм) реализованы со средним уровнем эффективности, 3 госпрограммы (6% от общего числа) реализованы с низким уровнем эффективности.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в

Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» (ред. от 12.05.2017) не приведена в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» дан старт следующему этапу программно-целевого управления - реализации масштабных национальных проектов. В рамках национальных проектов разработаны федеральные и региональные проекты.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе утверждены 44 региональных проекта.

Дальнейшие меры по совершенствованию системы государственных программ должны учитывать необходимость интеграции национальных (федеральных, региональных проектов) проектов и государственных программ.

На основании изложенного обращаем внимание ответственных исполнителей на необходимость своевременного отражения в госпрограммах сведений о реализуемых в рамках государственных программ региональных проектов в порядке, предусмотренном Порядком (ред. 24.05.2019).

В государственных программах в состав которых предусмотрено включение региональных проектов необходимо синхронизировать срок реализации госпрограммы (подпрограммы) со сроком реализации регионального проекта.

В случае включения в государственную программу (подпрограмму) регионального проекта в состав целевых показателей государственной программы (подпрограммы) включаются показатели регионального проекта, установленные его паспортом.

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента финансов и экономики  
Ненецкого автономного округа

О.С. Стрепетилова

Ведущий консультант отдела реализации  
государственной экономической  
политики управления экономического развития  
Департамента финансов и экономики  
Ненецкого автономного округа

В.П. Шевелев