

**Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев 2021 года**

1. Общие положения

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2021 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2021 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 22.10.2020) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

Перечень государственных программ, реализуемых в 2021 году

Таблица 1

№ п/ п	Наименование государственной программы, ответственного исполнителя	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении госпрограммы
1	2	3
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа (Аппарат Администрации НАО)		
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (ред. от 17.03.2021)
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (ред. от 13.10.2021)
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (Департамент цифрового развития НАО)		
3	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (ред. от 22.03.2021)

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (ДФЭ НАО)		
4	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (ред. от 04.03.2021)
5	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (ред. от 16.04.2021)
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (ДС и ЖКХ НАО)		
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (ред. от 29.09.2021)
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (ред. от 01.07.2021)
8	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (ред. от 02.09.2021)
9	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (ред. от 27.11.2020)
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (ДОК и С НАО)		
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (ред. от 28.07.2021)
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	№ 17-п от 01.02.2019 (ред. от 13.10.2021)
12	Развитие культуры	№ 410-п от 27.10.2014 (ред. от 09.09.2021)
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (ред. от 31.03.2021)
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (Департамент ЗТ и СЗН НАО)		
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (ред. от 23.04.2021)
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (ред. от 26.02.2021)
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (ред. от 31.03.2021)

17	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом на 2021-2024 годы.	№ 280-п от 02.11.2020
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (ред. от 13.04.2021)
19	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (ред. от 26.03.2021)
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (Департамент ПР и АПК НАО)		
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (ред. от 28.09.2021)
21	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (ред. от 30.03.2021)
Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа (ДВП НАО)		
22	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (ред. от 25.03.2021)
23	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (ред. от 09.03.2021)
Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (УГЗ и ОПБ НАО)		
24	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (ред. от 28.07.2021)
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (УИЗО НАО)		
25	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (ред. от 31.03.2021)
Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа (ДВКН НАО)		
26	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (ред. от 19.07.2021)

**2. Сведения о финансовом обеспечении
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев 2021 года**

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 20973279,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 19335487,6 тыс. руб. или 92% (Таблица 2)

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	20973279,0	19335487,6	92
Окружной бюджет	20941090,2	19312613,5	92
из них федеральный бюджет	7233492,1	6709468,5	93
Муниципальные бюджеты	6161,0	1579,6	26
Иные источники	26027,8	21294,5	82

Наибольшая доля средств окружного бюджета была направлена на финансирование программных мероприятий развития транспортной системы, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды 8544546,1 тыс. руб., что составляет 44,2 % от общего объема финансирования.

На социальную сферу (здравоохранение, образование и социальное развитие) - направлено 8492295,7 тыс. руб. или 44,0 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 2275771,7 тыс. руб. (11,8%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

**3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований
окружного бюджета, предусмотренных на реализацию
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев 2021 года и их исполнении
(с учетом средств из федерального бюджета)**

На реализацию программной части окружного бюджета на 1 полугодие 2021 года было запланировано 20941090,2 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 19312613,5 тыс. руб., что составляет 92% от плана (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, %
1	2	3	4	5	6	7
Высокий уровень эффективности						
1	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	207 355,00	207 355,00	100	1,07
2	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 241,00	1 241,00	100	0,01
3	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	87 143,10	86 430,40	99	0,45
4	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 803 039,90	1 787 409,90	99	9,26
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	504 236,90	499 403,80	99	2,59
6	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	264 075,90	261 000,80	99	1,35
7	Развитие культуры	ДОК и С НАО	649 050,20	641 009,80	99	3,32
8	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	391 799,10	382 626,80	98	1,98
9	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 663 232,20	1 613 739,50	97	8,36
10	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	6 989 474,60	6 754 399,60	97	34,97
11	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	655 451,20	633 135,50	97	3,28

12	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	48 571,20	46 769,60	96	0,24
Средний уровень эффективности						
13	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	69 227,60	65 106,70	94	0,34
14	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	471 099,90	432 810,30	92	2,24
15	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1 343 592,50	1 220 750,30	91	6,32
16	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	169 414,70	152 875,60	90	0,79
17	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	30 240,50	26 914,10	89	0,14
18	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	94 444,20	81 755,20	87	0,42
19	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	4 215 662,80	3 631 564,00	86	18,80
20	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	17 647,20	15 126,70	86	0,08
21	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	96 000,30	81 158,40	85	0,42

Удовлетворительный уровень эффективности						
22	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	147 470,20	110 107,30	75	0,57
Неудовлетворительный уровень эффективности						
23	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	12 104,30	7 973,40	66	0,04
24	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	994 615,40	569 396,20	57	2,95
25	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы	Департамент ЗТ и СЗН НАО	120	53,4	45	0,00
26	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	14 780,30	2 500,20	17	0,01
			20941090,2	19312613,5	92	

С **высоким** уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 12 госпрограмм.

Со **средним** уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 9 госпрограмм.

С **удовлетворительным** уровнем кассового исполнения (от 75% до 85%) реализована 1 госпрограмма.

С **неудовлетворительным** уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализовано 4 госпрограммы.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2021 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2 процентных пункта и составил 92%.

(Таблица 3).

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение 1 полугодие 2020 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в I квартале. 2020 г., (%)	Кассовое исполнение 1 полугодие 2021 года	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в I квартале. 2021 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по
1	2	3	4		5	6	7
1	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	161650,0	100	207 355,00	100	↔
2	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2369,9	73	1 241,00	100	↑
3	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	236970,1	100	86 430,40	99	↓
4	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1760755,7	98	1 787 409,90	99	↑
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	499171,4	100	499 403,80	99	↓
6	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	259465,3	97	261 000,80	99	↑
7	Развитие культуры	ДОК и С НАО	576999,9	100	641 009,80	99	↓
8	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	450157,8	98	382 626,80	98	↔
9	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1369726,1	95	1 613 739,50	97	↑
10	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	4256224,7	89	6 754 399,60	97	↑
11	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	555263,5	99	633 135,50	97	↓

12	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	44923,1	98	46 769,60	96	↓
13	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	68891,8	97	65 106,70	94	↓
14	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	470588,8	98	432 810,30	92	↓
15	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1161031,4	98	1 220 750,30	91	↓
16	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	149144,8	92	152 875,60	90	↓
17	Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	38276,1	96	26 914,10	89	↓
18	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	88303,8	97	81 755,20	87	↓
19	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	3131664,6	97	3 631 564,00	86	↓
20	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	13137,4	86	15 126,70	86	↔
21	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	109238,4	96	81 158,40	85	↓
22	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	105949,8	89	110 107,30	75	↓
23	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	7706,4	70	7 973,40	66	↓
24	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	966107,7	88	569 396,20	57	↓
25	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы	Департамент ЗТ и СЗН НАО	-	-	53,4	45	-
26	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	11668,2	37	2 500,20	17	↓
	Всего		16495387,0	94	19312613,5	92	↓

4. О результатах реализации за 9 месяцев 2021 года отдельных государственных программ

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы 4 государственные программы Ненецкого автономного округа.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»

На 9 месяцев 2021 года предусмотрено финансирование программы за счет средств окружного бюджета 994 615,3 тыс. руб. (в т.ч. федерального бюджета – 250 440,1 тыс. руб.).

Кассовое исполнение за счет окружного бюджета составило 569 396,2 тыс. руб. (в т.ч. федерального бюджета – 72 910,6 тыс. руб.) или 57 %.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является низкое освоение средств по 1, 2 и 3 подпрограмме.

Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 01.10.2021 бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 предусмотрены в размере 58 085,5 тыс. рублей, из них 3 745,9 тысяч рублей – средства федерального бюджета. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 388,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 19 674,5 тыс. рублей или 33,9% от плана. Освоение средств местных бюджетов составило 293,7 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы за счет всех источников финансирования составило всего 34,1%.

Влияние на показатель оказало низкое освоение средств, предусмотренных на исполнение мероприятия подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья», на которое было предусмотрено бюджетное ассигнование в размере 39435,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 4136,0 тыс. рублей или 10,5%. Всего отчетном периоде было объявлено 37 аукционов, 31 из которых признан не состоявшимися в виду отсутствия заявок. В отношении 2 аукционов осуществляется процедура заключения контрактов.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 01.10.2021 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 544 267,4 тыс. рублей, из них 237 689,3 тыс. рублей средства федерального бюджета. Бюджетом муниципальных образований предусмотрено 856,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 183 449,2 тыс. рублей или 33,7% от плана, из них 60 552,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Освоение средств местных бюджетов составило 287,0 тыс. рублей. Общее исполнение подпрограммы – 33,7%.

Причиной низкого показателя освоения средств по подпрограмме 2 явилось неудовлетворительное освоение средств по мероприятию 3 «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 153 040,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 33 752,1 тыс. рублей или 22,1% от плана.

В том числе по причине неисполнения следующих контрактов:

1) 41 жилое помещение в рамках ГК № 0384200001618000083 от 30.11.2018 (МКД в районе ул. Первомайская – Ленина, общая площадь не менее 2 154 кв. м). Срок исполнения – 15.03.2020, цена контракта с учетом дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021 - 163 904,9 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Версо-М».

На 01.10.2021 предусмотрено финансирование в сумме 23 100,5 тыс. рублей Кассовое исполнение составило 7 742,4 тыс. рублей или 33,5% от запланированного объема.

Выполнен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, перекрытий до отметки 0,000, по возведению несущих и ограждающих конструкций, включая внутренние перегородки.

В отчетном периоде оплачена часть 3 инвестиционного платежа за приобретение дополнительных квадратных метров в рамках дополнительного соглашения № 4 от 23.07.2021.

Неосвоенный остаток был запланирован на оплату работ по устройству кровли, отделочных и строительно-монтажных работ внутри помещений, монтажу сетей и систем инженерно-технического обеспечения, монтажу оборудования и отделке помещений. Освоение окружных средств не в полном объеме связано с отставанием подрядчика от графика работ.

2) 166 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000121 от 20.01.2021 (МКД на территории г. Нарьян-Мар, общая площадь не менее 8 942 кв. м). Срок исполнения – 30 июля 2023, цена контракта 710 065,8 тыс. рублей. Подрядчик – ООО «Партнер НАО».

Окружным бюджетом в отчетном периоде предусмотрено 103 930,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей или 0% от запланированного объема. Контракт расторгнут по причине попадания участков строительства в приаэродромную зону аэродрома Нарьян-Мар.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 01.10.2021 финансирование проекта предусмотрено в размере 264 09,5 тыс. рублей, в том числе 26 410,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 237 689,3 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 67 280,6 тыс. рублей или 25,5% от плана, в том числе 6 728,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 60 552,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 196 818,9 тыс. рублей.

В рамках проекта осуществляется частичное финансирование по следующим государственным контрактам:

	Наименование государственного контракта, причины не исполнения	Запланированные средства на 01.10.2021 (тыс. рублей)	Кассовое исполнение на 01.10.2021 (тыс. рублей)	% исполнения
1	Часть жилых помещений из 147 кв. в рамках ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016. Освоение средств не в полном объеме связано с наличием замечаний. Выявленных при приемке 9-ой секции.	42 741,3	31 651,3	74
2	Часть жилых помещений из 143 кв. в рамках ГК № 0384200001618000092 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (137 участок). Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.	84 988,1	0	0
3	Часть жилых помещений из 41 кв. в рамках ГК № 03842000001618000082 от 19.11.2018 (МКД в районе ул. Полярная- Пырерко). Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.	30 220,8	14 910,4	49
4	Часть жилых помещений из 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников). Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.	31 876,4	0	0
5	Часть жилых помещений из 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина). Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.	30 569,3	0	0
6	Часть жилых помещений из 53 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000098 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Авиаторов (свечка). Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.	20 221,8	0	0
7	Часть жилых помещений из 6 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001620000092 от 14.09.2020 (МКД в п. Шойна МО). Средства не освоены по причине отставания подрядчика от графика работ.	2 189,9	0	0

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы»

На реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на 1 полугодие 2021 года запланировано 120,0 тыс. рублей при плане 3 получателя (3 соотечественника и 3 члена семьи), кассовый расход составил 53,4 тыс. рублей, при фактических показателях 2 получателя (2 соотечественника и 1 член семьи). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 44,5 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»

На 9 месяцев 2021 года предусмотрено финансирование программы в размере 14780,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 500,2 тыс. руб. или 17%. Основной причиной неисполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не выполнение основного мероприятия программы «Межбюджетные трансферы МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»».

Общий объем ассигнований предусмотренных на 2021 год составляет 12659,9 тыс. рублей, из них субсидия из окружного бюджета 12280,1 тыс. рублей и 379,8 тыс. рублей средства местного бюджета. Кассовое исполнение на 01.10.2021 отсутствует.

Предусмотрено благоустройство 3-х общественных территорий:

	Наименование государственного контракта, причины не исполнения	Запланированные средства на 01.10.2021 (тыс. рублей)	Кассовое исполнение на 01.10.2021 (тыс. рублей)	% исполнения
1	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 12, 14 по ул. Россихина. Задержка выполнения работ связана с транспортной логистикой - поздним поступлением строительных материалов в округ и удорожанием стоимости щебня.	3178,5	0	0
2	Благоустройство дворовой территории в районе домов № 13 по ул. Россихина. Задержка выполнения работ связана с транспортной логистикой - поздним поступлением строительных материалов в округ.	7571,7	0	0
3	Благоустройство дворовой территории в районе дома № 10, 10А, 11 по ул. Россихина Задержка выполнения работ связана с транспортной логистикой - поздним поступлением строительных материалов в округ и удорожанием стоимости щебня.	1529,9	0	0

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»

На 9 месяцев 2021 года предусмотрено финансирование программы в размере 12 104,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7 973,4 тыс. руб. или 66%. Основной причиной неисполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является перенос мероприятия «Съезд оленеводов Ненецкого автономного округа» на 2022 год.

На реализацию мероприятия «Обеспечение проведения Съезда оленеводов Ненецкого автономного округа» предусмотрено 1 483,8 тыс. руб. В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, проведение данного мероприятия перенесено с марта 2021 года на март 2022 года.

Дополнительно отмечаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об окружном бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

При внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации параметры финансового обеспечения реализации государственной программы в отчетном финансовом году приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря.

Срок приведения государственных программ Ненецкого автономного округа в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен до 1 апреля 2021 года.


По состоянию на 19 октября 2021 года государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» не приведена в соответствие с законом об окружном бюджете (ответственный исполнитель программы ДС и ЖКХ НАО).

По результатам обработки отчетов за 9 месяцев 2021 года ответственным исполнителям государственных программ необходимо обеспечить соблюдение требований абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации о приведении государственных программ в соответствие с законом об окружном бюджете в течение трех месяцев со дня вступления его в силу, а также соблюдение сроков приведения госпрограмм с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Обращаем внимание ответственных исполнителей государственных программ на необходимость своевременного представления отчетов для мониторинга в ДФЭ НАО. В соответствии с п.59 Порядка ответственные исполнителями государственных программ направляют отчеты в ДФЭ НАО ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчета о реализации государственных программ по итогам последнего квартала отчетного года), на бумажном носителе и в электронном виде. Отчет о ходе реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие культуры» за 3 квартал 2021 года направлен с нарушением установленного срока (№01-16/10275 от 20.10.2021).

Рекомендуем обеспечить своевременное размещение информации о реализации государственных программ Ненецкого автономного округа на официальных сайтах органов исполнительной власти округа (ответственных исполнителей).

Заместитель начальника управления
экономического развития ДФЭ НАО -
начальник отдела реализации
государственной экономической политики



Ю.В. Ефимова

Ведущий консультант отдела
реализации государственной
экономической политики управления
экономического развития ДФЭ НАО



В.П. Шевелев