

ПРОТОКОЛ № 17

заседания Совета при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по стратегическому развитию
и региональным проектам
от 09 сентября 2021 года

г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –
Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Т.П. Логвиненко

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. О ходе реализации региональных проектов по итогам января-августа 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа о ходе реализации региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-августа 2021 года.

1.2. Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа информацию о проводимой работе в части минимизации доли «рисковых» показателей и результатов региональных проектов, с указанием плановых значений данных показателей и результатов, ожидаемых по итогам 2021 года.

Ответственный: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа; Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.09.2021

2. О ходе реализации Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа региональных проектов по итогам января-августа 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Левина Е.С., Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об исполнении в январе-августе 2021 года региональных проектов Ненецкого автономного округа, реализуемых Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

2.2. Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа информацию о сроках проведения закупочных процедур, в отношении «незаконтрактованных» средств регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)», а также сведения о сроках исполнения, предусмотренных условиями государственных контрактов, планируемых к заключению.

Ответственный: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.09.2021

2.3. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа о риске достижения по итогам 2021 года плановых значений результата «Приобретены передвижные медицинские комплексы» регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» по причине недостаточности объема выделенных средств на их приобретение. Принимаемые меры по нивелированию риска достижения в 2021 году планового значения результата путем взаимодействия с федеральным министерством в части увеличения объема финансирования из федерального бюджета и переносе срока достижения результата на 2022 год до настоящего времени безуспешны.

2.4. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа о позиции Министерства здравоохранения Российской Федерации по допущению возможности снижения для регионов значений рискованных показателей и результатов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

2.5. Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа график прохождения аккредитации сотрудниками медицинских организаций с целью достижения результата «Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты» регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами».

Ответственный: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.09.2021

2.6. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об устранении всех имеющихся замечаний по фельдшерско-акушерским пунктам, созданным в рамках регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в срок до 30.09.2021.

2.6.1 Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа информационную справку об укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом.

Ответственный: Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 30.09.2021

3. О ходе реализации Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа региональных проектов по итогам января-августа 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Масюков П.А., Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию об исполнении в январе-августе 2021 года региональных проектов Ненецкого автономного округа, реализуемых Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

3.2. Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа информационную справку об итогах судебной экспертизы на предмет установления фактически выполненного подрядчиком объема работ и фактической стоимости произведенных работ, проведенной ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» в отношении объекта Ясли-сад в г. Нарьян-Маре.

Ответственный: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 11.10.2021

3.2.1 Проработать возможные к реализации варианты по обеспечению возобновления работ на строительной площадке и завершения строительства объекта Ясли-сад в г. Нарьян-Маре по итогам выполнения ООО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» судебной экспертизы.

Ответственный: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 15.10.2021

3.3. Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа актуальные графики производства работ с указанием выполненных работ по объектам капитального строительства (включая автомобильные дороги), реализуемым в рамках региональных проектов Ненецкого автономного округа.

Ответственный: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.09.2021

3.4. Предоставить в комитет проектной работы – региональный проектный офис Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа информационную справку о текущем состоянии строительства объекта Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Мар, с указанием сроков отставания от графика производства работ.

Ответственный: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.09.2021

4. О ходе реализации Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа региональных проектов по итогам января-августа 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Лебедев А.В., Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию об исполнении в январе-августе 2021 года региональных проектов Ненецкого автономного округа, реализуемых Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.

5. О ходе реализации Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа региональных проектов по итогам января-августа 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Чабдаров А.М., Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию об исполнении в январе-августе 2021 года региональных проектов Ненецкого автономного округа, реализуемых Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

6. О ходе реализации Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа региональных проектов по итогам января-августа 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию об исполнении в январе-августе 2021 года региональных проектов Ненецкого автономного округа, реализуемых Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

7. Разное

Председатель

Т.П. Логвиненко

Секретарь

К.С. Мартюшин