

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.		Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.		Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	
Администратор регионального проекта	Коротаева М.А.		Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа"	
	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	5,0000	-	-	-
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	
1.3.	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры	РП	Человек	233,6300	2018	0,0000	102,730 0	105,150 0	107,670 0	110,350 0	112,780 0	115,290 0	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															

1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000
1.3.	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры	РП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	112,7800

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	-	-	1,0000	2,0000	5,0000	5,0000	-	-	В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	

																		библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель	

1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	31 503,00	44 996,00	25 157,40	0,00	101 656,40
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	31 503,00	44 996,00	25 157,40	0,00	101 656,40
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	31 503,00	44 996,00	25 157,40	0,00	101 656,40
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,70	1 116,70	2 233,40

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,70	1 116,70	2 233,40
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,70	1 116,70	2 233,40

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	1 116,70	1 116,70	1 116,70	1 116,70	1 116,70	11 116,70	36 274,10	36 274,10	36 274,10
--------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

14

7. Дополнительная информация

На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств с филиалом, хореографические школы, училища в регионе отсутствуют. Детская школа искусств, учреждения культуры и образовательные организации региона являются подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Ненецкий автономный
округ)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными инициативами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом.	Нет	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</p> <p>Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовый комплект оборудования.</p> <p>Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.</p> <p>В 2019 году будет создано</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.		
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пустовалов А.Г.	Отчет Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	13	Пустовалов А.Г.	Соглашение Заключено дополнительное заключение от 24.12.2020 № 054-09-2021-220 по выделению средств на капитальный ремонт учреждения	-	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	12	14	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Соглашение
1.1.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2023	12	14	Пустовалов А.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Соглашение
1.1.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Акт Техническая готовность объекта, %	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Акт Техническая готовность объекта, %	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Промежуточный мониторинг реализации результата	-	Информационный отчет
1.1.20	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Пустовалов А.Г.	Акт Акт приёмки-передачи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		(180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформирован (в части результата федерального проекта)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии	-	Соглашение
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Прочий вид документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Прочий вид документа
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			вует	вует				
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	03	02	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Прочий вид документа
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Отчет
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пустовалов А.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	-	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Отчет
1.3	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	К концу 2024 года будет оснащено 675 региональных и муниципальных музеев. В 2022 году - 117, в 2023 году - 316, в 2024 году - 242. Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации. Оснащение региональных и муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посетителей музеев.	Нет	.
1.3.1	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур на закупку оборудования для технического оснащения регионального музея "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Подтверждающая ссылка	-	Подтверждающая ссылка

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Отчет о завершении конкурсных процедур"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оборудования	-	Отчет
1.3.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Мониторинг реализации результата	-	Иной тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Мониторинг исполнения результата	-	Прочий тип документа
1.3.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.3.6	Контрольная точка "Отчет о достижении значений результата"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет о достижении результата "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	-	Отчет
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Объявление конкурсных процедур на закупку оборудования для технического оснащения регионального музея"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Подтверждающая ссылка	-	Подтверждающая ссылка
1.3.10	Контрольная точка "Отчет о завершении конкурсных процедур"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Контракт на закупку оборудования	-	Контракт
1.3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Мониторинг реализации	-	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		результата		
1.3.12	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Мониторинг реализации результата	-	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.		-	-
1.3.14	Контрольная точка "Отчет о достижении результата"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Отчет Отчет о достижении результата "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"	-	Отчет
1.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Коротаева М. А.	Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма НАО	-	25
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	100
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8