

П А С П О Р Т
регионального проекта

Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

| | | | | |
|--|---|---|---|------------|
| Наименование регионального проекта | Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ) | Срок реализации проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Блощинский А.А. | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель регионального проекта | Лебедев А.В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | | |
| Администратор регионального проекта | Тахаутдинов А.М. | Начальник сектора | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма 1 "Реализация государственной политики в области информатизации Ненецкого автономного округа" | |
| | 2 | Государственная программа | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма 7 "Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины" | |
| | 3 | Государственная программа | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе" | |
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма 2 "Создание современных условий для получения общедоступного качественного образования в Ненецком автономном округе" | |

2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | ФП | Процент | 59,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 59,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | - | - | |
| 1.2. | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi | ФП | Процент | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,6600 | 100,0000 | - | - | - | |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------|--------|
| | | | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | | |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | ФП | Процент | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,00 00 | 100,0000 | |
| 1.2. | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi | ФП | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

4

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------|--|---------------------------|----------------|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | | |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1.1 | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736,60 | 25 610,96 | 31 347,56 |
| 1.1.1. | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736,60 | 25 610,96 | 31 347,56 |
| 1.1.1.1. | <i>бюджет субъекта</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 736,60 | 25 610,96 | 31 347,56 |
| 1.1.2. | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | <i>Внебюджетные источники, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном | 0,00 | 0,00 | 1 583,55 | 1 817,60 | 386,70 | 386,70 | 4 174,55 |

9

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

11

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
|-------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817,60 | 1 817,60 | 1 817,60 | 1 817,60 |

12

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | На конец 2022 года |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1.3. | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474,70 | 5 474,70 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817,60 | 1 817,60 | 7 292,30 | 7 292,30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Информационная инфраструктура (Ненецкий
автономный округ)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. " | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | В рамках реализации результата планируется с 2023 года выполнение проектных работ и работ по созданию инфраструктуры в общеобразовательных организациях. | Нет | . |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Храпова Л.А. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет . | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет . | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Храпова Л.А. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту произведена | - | - |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Храпова Л.А. | Отчет Соглашение заключено | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу предоставлен | - | - |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 30.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | - |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Храпова Л.А. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Соглашение заключено | - | - |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу предоставлен | - | - |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Храпова Л.А. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | - |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Храпова Л.А. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Храпова Л.А. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2 | Результат "На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи." | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедев А.В. | В рамках результата планируется реализация мероприятий по обеспечению на судебных участках мировых судей формирования и функционирования информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры. | Нет | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году" | - | 20.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами | 05 | Федотова Н.С. | Отчет Точка федерального проекта | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2021 году", значение: 1.0000, Условная единица | - | 10.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет Точка федерального проекта | - | - |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2022 году", значение: 1.0000, Условная единица | - | 20.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному | - | 26.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Федотова Н.С. | Отчет Точка федерального проекта | - | - |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Предоставлен итоговый отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2023 году" | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году" | - | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации субсидии субъектами РФ в 2024 году " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Федотова Н.С. | Отчет . | - | - |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.3 | Результат "Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счёт средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа." | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедев А.В. | В рамках достижения результата предусмотрено оказание содействия в подключении к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. | Нет | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Обеспечено подключение к сети Интернет (за счёт средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа." | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поздеев А.О. | Отчет . | - | - |
| 1.4 | Результат "Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами | Взаимосвязь с иными результатами | Лебедев А.В. | В Ненецком автономном округе развернуты виртуальные автоматические телефонные | Нет | . |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|--|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» " | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | станции с набором функций виртуальных контактных центров и достигнуто количество оборудованных рабочих мест операторов Системы-122. | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная штука | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Тахаутдинов А.М. | Отчет Закупка включена в план закупок | - | . |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная штука | - | 31.08.2022 | 02 | 04 | Тахаутдинов А.М. | Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | . |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, | - | 31.10.2022 | 03 | 05 | Тахаутдинов А.М. | Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | . |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Условная штука | | | | | | | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная штука | - | 15.12.2022 | 04 | 01 | Тахаутдинов А.М. | Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | . |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная штука | - | 22.12.2022 | 05 | 06 | Тахаутдинов А.М. | Отчет Услуга оказана (работы выполнены) | - | . |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Единая служба оперативной помощи гражданам по номеру 122 введена в эксплуатацию", значение: 1.0000, Условная единица | - | 29.12.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тахаутдинов А.М. | Отчет Единая служба оперативной помощи гражданам по номеру 122 введена в эксплуатацию | - | - |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Тахавудинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 5 |
| 4 | Руководитель проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |
| В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 5 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|--|-------------------|----|
| 6 | Участник регионального проекта | Храпова Л. А. | Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта | Пустовалов А. Г. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 1 |
| 8 | Участник регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Федотова Н. С. | Главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|--|------------------|----|
| 11 | Участник регионального проекта | Рыхлицкая И. В. | Председатель комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 5 |
| 12 | Участник регионального проекта | Тахаутдинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |
| 13 | Участник регионального проекта | Марков М. А. | Заместитель руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 8 |
| 14 | Участник регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--|------------------|----|
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |
| 16 | Участник регионального проекта | Тахаутдинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|--|-------------------|----|
| 17 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 18 | Участник регионального проекта | Федотова Н. С. | Главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Рыхлицкая И. В. | Председатель комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 5 |
| 20 | Участник регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |
| 21 | Участник регионального проекта | Марков М. А. | Заместитель руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 8 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------------|----|
| 22 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 1 |
| Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счёт средств федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа. | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |
| 24 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового | Тахаутдинов А. М. | 1 |
| | | | развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | | |
| 25 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|----|
| 26 | Участник регионального проекта | Федотова Н. С. | Главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 27 | Участник регионального проекта | Рыхлицкая И. В. | Председатель комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 5 |
| 28 | Участник регионального проекта | Марков М. А. | Заместитель руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 8 |
| 29 | Участник регионального проекта | Тахаутдинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |
| 30 | Участник регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |
| <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»</p> | | | | | |
| 31 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Блощинский А. А. | 18 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|----|
| 32 | Участник регионального проекта | Федотова Н. С. | Главный консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
| 33 | Участник регионального проекта | Тахаутдинов А. М. | Начальник сектора | Лебедев А. В. | 20 |
| 34 | Участник регионального проекта | Марков М. А. | Заместитель руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 8 |
| 35 | Участник регионального проекта | Блощинский А. А. | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа | Бездудный Ю. В. | 1 |
| 36 | Участник регионального проекта | Лебедев А. В. | Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | Блощинский А. А. | 18 |
| | | | Ненецкого автономного округа | | |
| 37 | Участник регионального проекта | Рыхлицкая И. В. | Председатель комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Лебедев А. В. | 5 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|--|-------------------|----|
| 38 | Участник регионального проекта | Поздеев А. О. | Ведущий консультант сектора инфраструктурного развития и связи комитета цифрового развития и связи Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа | Тахаутдинов А. М. | 20 |
|----|--------------------------------|---------------|--|-------------------|----|