П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Общесистемные меры развития дорожного хозяйства</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Общесистемные меры развития дорожного хозяйства</td><td>Срок реализации проекта</td><td>03.12.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дудоров А.Н.</td><td colspan="3">Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Фролов А.Ю.</td><td colspan="3">Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Шихова Е.А.</td><td colspan="3">Начальник управления строительства</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма 3 "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	-
1.2.	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	РП	Процент	100,0000	2017	0,0000	360,0000	360,0000	380,0000	380,0000	360,0000	360,0000	-	-	-
1.3.	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах	РП	Штука	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	регионального и межмуниципального значения														
1.4.	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа	РП	Штука	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	-	-	СОУ"Эталон"
1.5.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли														
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000
1.2.	Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	РП	Процент	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000	360,0000
1.3.	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	РП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа	РП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом). Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2018	-	-	-	-	1,0000	0,0000	0,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	-	Процент	0,0000	-	-	380,0000	380,0000	380,0000	380,0000	360,0000	360,0000	-	-	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Нарастающий итог														движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фролов А.Ю.	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	Нет	СОУ "Эталон"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 году	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 году	-	СОУ "Эталон"
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 г.	-	СОУ "Эталон"
1.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 году	-	СОУ"Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 году	-	СОУ "Эталон"
1.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 году	-	СОУ"Эталон"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соколов Н.А.	Прочий тип документа Выполнено в 2021 году	-	СОУ"Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа Согласование конкурсной документации в 2023 году	-	СОУ"Эталон"
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	01	03	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа МТО подготовлено в 2021 году	-	СОУ"Эталон"
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	04	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа Работы выполняются в течении 2024 года	-	СОУ"Эталон"
1.1.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	03	05	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа Закупка будет включена в	-	СОУ"Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							план в 2024 г.		
1.1.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	04	06	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа Сведения будут внесены в 2024 г	-	СОУ"Эталон"
1.1.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	05	07	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа Приемка в 2024 г.	-	СОУ"Эталон"
1.1.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фролов А.Ю.	Прочий тип документа Оплата в 2024 году	-	СОУ"Эталон"
1.2	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фролов А.Ю.	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах	Нет	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		федерального, регионального или межмуниципального, местного значения		
1.2.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Фролов А. Ю.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Дудоров А. Н.	5
2	Администратор регионального проекта	Шихова Е. А.	Начальник управления строительства	-	20
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фролов А. Ю.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Дудоров А. Н.	5
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фролов А. Ю.	Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Дудоров А. Н.	5